

## 庁舎建設課長の仕事宣言！

庁舎建設課長 古澤哲也

①重点施策項目名	公共施設マネジメントを行います ○市庁舎整備事業
②目標値	鳥栖市新庁舎建設基本・実施設計の進捗率 平成30年度当初0% ⇒ 平成30年度末75%
③今年度の取組方針	平成30年2月に策定した「鳥栖市市庁舎整備基本計画」に基づき、新庁舎建設のための基本・実施設計に取り組みます。 また、新庁舎建設に関連する敷地測量調査や地質調査を行います。
④今年度の取組結果	基本・実施設計業務について、公募型プロポーザル方式により委託業者を選定して、平成30年7月に基本・実施設計に着手しました。 庁内会議で検討を重ねて作成した基本設計（案）について、平成31年1月に市内各地区及び市役所で説明会を開催したのち、平成31年2月に基本設計を完了し、引き続き実施設計に取り組んでいます。 また、平成30年6月から平成30年8月まで市役所敷地の測量調査を行うとともに、平成30年8月から平成30年12月まで新庁舎建設予定地の地質調査を行いました。
⑤数値目標の結果	基本設計を終えて、実施設計に取り組んでいます。
⑥成果と課題 （次年度に向けて）	基本設計では、基本計画を踏まえた建物の配置や各階の基本的なレイアウト、必要な設備や機能などを取りまとめました。 現在取り組んでいる実施設計において、詳細な仕様や仕上げなどについて設計を行い、その後建設工事に着手します。

## ◇所管部長の指示

スケジュール管理を行い、新庁舎建設に向けて着実に進捗を図ること。