

# 新庁舎整備だより

令和4年2月

鳥栖市市庁舎新築工事の進捗状況や予定についてお知らせします。

## ●工事全景写真

(令和3年12月末時点)



(令和4年1月末時点)



## ●工事の進捗状況



基礎地中梁のコンクリートを打設しています。



免震ピットの床のコンクリートを打設しています。

## ●工事スケジュール (2月~3月)

項目	2月中旬	2月下旬	3月上旬	3月中旬	3月下旬
土工事	→				
躯体工事	→				

※土工事の際にダンプトラックなどの工事用大型車両の通行が多くなります。  
※躯体工事の際にコンクリートミキサー車・大型トレーラー車などの工事用大型車両の通行が多くなります。  
※コンクリート打設後に、コンクリートの均し作業ならを行うため、深夜まで作業を行うことがあります。

### 【問い合わせ先】

〔建築工事〕 前田・マツコー・伸晃特定建設工事共同企業体 現場事務所 ☎ (0942) 87-8632  
〔電気設備工事〕 佐電工・シグマ・電興社特定建設工事共同企業体 現場事務所 ☎ (0942) 50-5806  
〔機械設備工事〕 栄城・有明・古賀設備共同企業体 現場事務所 ☎ (0942) 85-8804  
鳥栖市役所 庁舎建設課 ☎ (0942) 85-8755