

# 新庁舎整備だより

令和4年4月

鳥栖市市庁舎新築工事の進捗状況や予定についてお知らせします。

## ●工事全景写真

(令和4年2月末時点)



(令和4年3月末時点)



(令和4年2月末時点)



(令和4年3月末時点)



## ●工事の進捗状況



1階床コンクリートを打設しています。



1階柱配筋を施工しています。

※裏面もご覧ください

## ●工事スケジュール（4月～5月）

項目	4月中旬	4月下旬	5月上旬	5月中旬	5月下旬
土工事	→				
躯体工事	→				

※土工事の際にダンプトラックなどの工事用大型車両の通行が多くなります。

※躯体工事の際にコンクリートミキサー車・大型トレーラー車などの工事用大型車両の通行が多くなります。

※コンクリート打設後に、コンクリートの均し作業を行うため、深夜まで作業を行うことがあります。

※作業の都合上、5月末まで土曜日でも工事を行います（予定）。

## ●工事現場見学会を行いました（お知らせ）

2/19（土）に工事現場見学会を行いました。

見学会では、工事現場の見学、免震体験車への乗車などをしていただきました。参加者の方からは、「免震装置の効果を体験車で身をもって感じることができた」、「日頃見る事が出来ない工事現場見学で参考になった」などの感想をいただきました。



工事概要の説明



免震体験車での体験



基礎配筋の説明



免震装置の説明

当日の資料は右記のURL又は (URL)  
QRコードから見られます。 <https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/5/40193.html>

(QR)



### 【問い合わせ先】

〔建築工事〕 前田・マツコー・伸晃特定建設工事共同企業体 現場事務所 ☎ (0942) 87-8632

〔電気設備工事〕 佐電工・シグマ・電興社特定建設工事共同企業体 現場事務所 ☎ (0942) 50-5806

〔機械設備工事〕 栄城・有明・古賀設備共同企業体 現場事務所 ☎ (0942) 85-8804

鳥栖市役所 庁舎建設課 ☎ (0942) 85-8755