

# 新庁舎整備だより

令和4年8月

鳥栖市市庁舎新築工事の進捗状況や予定についてお知らせします。

## ● 工事全景写真（7月末時点）



## ● 工事の進捗状況



屋上大庇を設置しています。



免震階の配管を施工しています。

## ● 工事スケジュール（8月～9月）

項目	8月中旬	8月下旬	9月上旬	9月中旬	9月下旬
躯体工事	→				
内装工事	→				
外構工事	→				

※躯体工事の際にコンクリートミキサー車・大型トレーラー車などの工事用大型車両の通行が多くなります。

※コンクリート打設後に、コンクリートの均し作業を行うため、深夜まで作業を行うことがあります。

### 【問い合わせ先】

〔建築工事〕 前田・マツコー・伸晃特定建設工事共同企業体 現場事務所 ☎ (0942) 87-8632

〔電気設備工事〕 佐電工・シグマ・電興社特定建設工事共同企業体 現場事務所 ☎ (0942) 50-5806

〔機械設備工事〕 栄城・有明・古賀設備共同企業体 現場事務所 ☎ (0942) 85-8804

鳥栖市役所 庁舎建設課 ☎ (0942) 85-8755