

鳥栖市監査告示第4号

令和4年2月28日

監査結果報告書

鳥栖市監査委員

松本 英敏

小石 弘和

鳥 監 第 2150 号

令 和 4 年 2 月 28 日

鳥栖市長 橋 本 康 志 様

鳥栖市監査委員

松 本 英 敏

小 石 弘 和

工 事 監 査 の 結 果 に つ い て

地方自治法第 199 条第 1 項及び第 5 項の規定により工事監査を実施したので、同条第 9 項の規定によりその結果を別紙のとおり報告します。

工事監査結果報告

監査対象工事	田代まちづくり推進センター敷地内通路及び駐車場整備工事 ＜主管：市民協働推進課、所管：維持管理課＞
工事概要	①敷地内通路整備 ・排水構造物工（U型側溝及び函渠型側溝）L=88.9m ・舗装工 A=1,234 m ² ・防護柵工 L=27m ・区画線工 L=400.4m ほか ②駐車場整備 ・排水構造物工（U型側溝及び函渠型側溝）L=59.8m ・舗装工 A=2,730 m ² ・防護柵工 L=125.8m ・区画線工 L=1,263.6m ほか
契約金額	（当初）32,219,000 円（税込） （変更後）34,611,500 円（税込）
契約方法	指名競争入札
工期	令和3年6月25日～令和4年1月31日
監査実施日	令和4年1月17日（進捗率 100%）
監査の方法	設計施工等に関する書類審査や現地調査を行い、国家資格である「技術士」を有する者に工事技術面の調査を委託し実施した。また、鳥栖市監査基準に準拠し、工事の計画、設計及び施工が法令等に準拠しているか、工事が適切かつ効率的、経済的に執行されているかを重点監査項目として実施した。
監査の結果	工事に関する事務の執行及び施工については、概ね良好と認められた。