

鳥栖市監査告示第 11 号

令和 5 年 2 月 28 日

監 査 結 果 報 告 書

鳥栖市監査委員

川 崎 真 澄

小 石 弘 和

鳥 監 第 2220 号

令 和 5 年 2 月 28 日

鳥栖市長 橋 本 康 志 様

鳥栖市監査委員

川 崎 真 澄

小 石 弘 和

工 事 監 査 の 結 果 に つ い て

地方自治法第 199 条第 1 項及び第 5 項の規定により工事監査を実施したので、同条第 9 項の規定によりその結果を別紙のとおり報告します。

工事監査結果報告

監査対象工事	鳥栖市陸上競技場改修工事 ＜主管：スポーツ振興課、所管：都市計画課＞
工事概要	(全天候舗装、競技施設、排水設備、電気設備、給水設備、芝生舗装等) ①トラック改修工事 ・全天候型舗装 A=9,022 m ² ・競技施設 1式 ・電気設備 L=371m ②フィールド改修工事 ・芝生舗装 A=7,394 m ² ・排水設備 (暗渠等) L=1,633m ・排水設備 (排水) L=1,308m ・給水設備 L=486m
契約金額	(当初) 304,700,000 円 (税込) (変更後) 322,555,200 円 (税込)
契約方法	指名競争入札
工期	令和4年6月23日～令和5年5月31日
監査実施日	令和5年1月23日 (進捗率 60%)
監査の方法	設計施工等に関する書類審査や現地調査を行い、国家資格である「技術士」を有する者に工事技術面の調査を委託し実施した。また、鳥栖市監査基準に準拠し、工事の計画、設計及び施工が法令等に準拠しているか、工事が適切かつ効率的、経済的に執行されているかを重点監査項目として実施した。
監査の結果	工事に関する事務の執行及び施工については、良好と認められた。