

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		100.0
中学校		100.0
高等学校		-
特別支援学校		-
幼稚園		-

##### 【所見】

前計画期間中に耐震化率を100%とした。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

防犯対策のため、小中学校全校に防犯カメラを設置するとともに、管理諸室にてモニター確認ができるように整備を行った。

防火シャッターの閉鎖作動時における危害防止の観点から平成17年の建築基準法施行令に基づく改修工事を鳥栖小学校、鳥栖北小学校、田代小学校、旭小学校、鳥栖西中学校で行った。また、鳥栖中学校、田代中学校、基里中学校については、工事を繰越し、平成25年度も引き続き実施する。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

老朽施設の機能改善を目的とした大規模改造事業を麓小学校で実施した。また、バリアフリー化への推進についても取り組んだ。今後も障害のある児童生徒と学校の施設の状況を考慮して適切な整備を行っていく。

教育環境の向上を目的に、平成21年度に中学校3年生の普通教室の空調設備の整備から対象教室の拡大に向けて計画をすすめてきたが、今回の計画期間内には、対象を拡大することはできなかった。引き続き、対象教室の拡大に向けて、取り組んでいくこととする。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

老朽化が著しい鳥栖西中学校のプールの大規模改造について、改修工事を行った。  
施設面において「学校給食衛生管理基準」を満たす安全でおいしい学校給食を提供するため、学校給食センター新築工事を着手した。

児童数が増加し、教室数が不足する弥生が丘小学校については、増築工事を実施した。

## 2 事後評価の時期及び方法について

平成23年度事業については、平成24年7月20日、7月30日、8月22日に鳥栖市教育委員会評価委員会を開催し、事後評価を実施した。その結果を本市ホームページにて公表した。

平成24年度事業については、平成25年6月25日、6月28日に鳥栖市教育委員会評価委員会を開催し、事後評価を実施した、その結果を本市ホームページにて公表した。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

学校給食センター建設は、平成26年9月稼働に向けた取り組みを行っていることから、順調に計画どおり実施されていると判断された。平成26年9月稼働に向けて引き続き、取り組んでいく。

また、繰越事業となっている鳥栖中学校、田代中学校、基里中学校の防火シャッター改修工事は、平成25年度も引き続き取り組んでいく。

ただし、学校施設の大規模改造事業の計画的な実施が必要という評価も出たことから、今後、中期的に大規模改造事業の実施を計画していく必要がある。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 鳥栖市公立学校等施設整備計画

都道府県名	佐賀県
市町村名	鳥栖市

2 計画作成主体 鳥栖市

3 計画期間 平成22年度～平成24年度

### 4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
鳥栖小学校	②	611	大規模改造(安全)	-	-	有	平成24年1月31日	内示が出なかったため、一旦事業を取下げ、大規模改造工事事業にて実施(H23.9.30竣工)	修正	H23.6.1、H23.9.5、H24.2.14	工事費の増額修正、減額修正、減額修正
鳥栖北小学校	②	611	大規模改造(安全)	-	-	有	平成23年3月31日		修正	平成23年1月4日	工事費の減額修正
田代小学校	②	611	大規模改造(安全)	-	-	有	平成24年2月17日		修正	平成23年9月5日	工事費の増額修正、増額修正、減額修正
麓小学校	②	611	大規模改造(安全)	-	-	無			取下	平成23年6月1日	H23.6.1付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
旭小学校	②	611	大規模改造(安全)	-	-	有	平成24年10月1日		修正	平成24年4月19日	工事費の増額修正
鳥栖中学校	②	611	防災機能強化	-	-	有	平成25年11月28日		取下、追加	平成23年6月1日 平成24年10月26日	取下げ、追加
田代中学校	②	611	防災機能強化	-	-	有	平成25年11月28日		取下、追加	平成23年6月1日 平成24年10月26日	取下げ、追加
基里中学校	②	611	防災機能強化	-	-	有	平成25年11月28日		取下、追加	平成23年6月1日 平成24年10月26日	取下げ、追加
鳥栖西中学校	②	611	防災機能強化	-	-	有	平成24年10月1日		修正	平成24年8月20日	工事費の増額修正
麓小学校	③	602	大規模改造(老朽)	校	R	有	平成23年9月30日		内示が出なかったため、一旦事業を取下げ、平成24年度市費にて実施した。	取下	平成23年6月1日
鳥栖西中学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	-	-	無		追加		平成24年10月26日	
鳥栖市学校給食共同調理場(1期工事)	④	1203	共同調理場(新增築)	-	S	有	平成25年9月13日				
弥生が丘小学校		101	小校	校	R	有	平成24年7月31日		修正	平成24年2月14日	
弥生が丘小学校		101	小校	校	W	有	平成24年7月31日		修正	平成24年2月14日	
弥生が丘小学校		101	小校	校	S	有	平成24年7月31日		修正	平成24年2月14日	