

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

☐	計画どおり実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		100.0
中学校		100.0
高等学校		－
特別支援学校		－
幼稚園		－

【所見】

全ての学校施設について、耐震化対応済み(耐震化率100%)

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

☐	計画どおり実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

防火シャッターの閉鎖作動時における危害防止の観点から平成17年の建築基準法施行令に基づく改修工事を鳥栖中学校、田代中学校、基里中学校で行った。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

☐	計画どおり実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

老朽施設の機能改善を目的とした大規模改造事業を田代中学校管理特別教室棟で市費で実施した。また、バリアフリー化への推進についても取り組んだ。今後も障害のある児童生徒と学校の施設の状況を考慮して適切な整備を行っていく。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

☐	計画どおり実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

施設面において「学校給食衛生管理基準」を満たす安全でおいしい学校給食を提供するため、学校給食センター新築工事を着手した。

2 事後評価の時期及び方法について

平成25年度事業については、平成26年7月に鳥栖市教育委員会事務点検の外部評価を行い、事後評価を実施した。その結果を本市ホームページにて公表した。
平成26年度事業については、平成27年7月に鳥栖市教育委員会事務点検の外部評価を行い、事後評価を実施した、その結果を本市ホームページにて公表した。
平成27年度事業については、平成28年7月に鳥栖市教育委員会事務点検の外部評価を行い、事後評価を実施した、その結果を本市ホームページにて公表した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

学校給食センター建設は、順調に計画どおり実施され平成26年9月稼働に向けて竣工することができた。
防火シャッターの閉鎖作動時における危害防止の観点から平成17年の建築基準法施行令に基づく改修工事は、平成25年度で全小中学校の対応ができた。
平成26年度には、全小中学校の普通教室に空調設備の設置を行い、教育環境の質的向上を図ることができた。
平成27年度には、田代中学校の管理特別教室棟の大規模改造工事を実施できた。
平成28年度は、田代中学校の普通教室棟の大規模改造工事とともに、生徒数増に対応するための普通教室棟の増築工事を行うものとする。
今後、大規模改修計画についても老朽化や緊急性を考慮しつつ、照明のLED化やトイレの洋式化、多目的トイレの整備などを実施し、計画的に学校施設の長寿命化や学習環境の改善を図っていくものとする。
また、学校施設の構造体に係る耐震化は既に終了しているが、施設内部の天井材や照明器具に関する非構造部材の耐震化は完了していないため、大規模改造工事とは別に年次計画をたてて、補強工事を進めていくものとする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- | | |
|----------|----------------|
| 1 計画名称 | 鳥栖市公立学校等施設整備計画 |
| 2 計画作成主体 | 鳥栖市 |
| 3 計画期間 | 平成25年度～平成27年度 |
| 4 個別事業一覧 | |

都道府県名	佐賀県
市町村名	鳥栖市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

[illegible]