

旧ごみ焼却施設解体及びストックヤード整備工事 建設工事だより

第7号

発行日：令和7年9月

発行者：東洋建設・栗山建設共同企業体／監修：鳥栖市

除染準備を進めています！

8月は煙突解体、屋外テントの組立、除染工事前の養生を行いました。

有害物質が流出しないように確認をしながら作業を行います。

■ 工事進捗状況 (令和7年8月31日現在)



■ 工事状況写真 令和7年8月1日～8月31日



屋外テント
養生打設完了



屋外テント
組立状況

■ 9月工事予定

9月は引き続き除染に向けて屋外テントの組立、建物の養生を行い、完了後にダイオキシン除染工事を行います。