

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年03月18日

計画の名称	鳥栖市運動施設の機能向上による活動拠点整備												
計画の期間	令和04年度 ~ 令和08年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	鳥栖市												
計画の目標	鳥栖市の市民公園内にある鳥栖市陸上競技場は、佐賀県東部に唯一存在する競技場だが、現在のトラックやフィールドといった施設が最新の施設基準等を満たしていないため、公認記録として扱うことができない施設である。このため公認記録として取り扱うことができる施設として整備し、大会誘致等により、利用者の増加を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	630	A	600	B	0	C	30	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	4.76	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	市民公園における陸上競技場の年間利用者数を26,000人(R2末:100%)から39,000人(R8末:150%)にする。	R2末		R8末
	市民公園における陸上競技場の年間利用者数	26000人	人	39000人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R04	R05	R06	R07	R08				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	鳥栖市	直接	鳥栖市	-	-	都市公園事業(市民公園)	陸上競技場改修	鳥栖市						600	1.2	-	
												小計						600		
												合計							600	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												R04	R05	R06	R07	R08					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	鳥栖市	直接	鳥栖市	-	-	案内板等設置	案内情報サイン板・誘導看板等設置	鳥栖市						30	1.2	策定済		
		市民公園には、運動施設が複数存在しているため利用者の渋滞・混雑の緩和を目的に案内看板等を設置し、利便性を向上、及び利用者の増加を図る。																			
												小計						30			
											合計						30				

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
市の事業担当課により評価を実施	令和8年3月
	公表の方法
	ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	本事業の実施により、市民公園内鳥栖市陸上競技場を公認記録として取り扱うことができる施設として整備することで、利用者が増加し、施設利用者数が目標値を達成した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
引き続き、必要に応じて施設整備を行い、大会誘致等による利用者数増加を目指していく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	陸上競技場の年間利用者数	
	最終 目標値	39000人
	最終 実績値	41600人