古沙河海中 **◇和05年02日01日**

11.2	5貝 中総 古 登	用計 一							令和05年03月01日			
計画の	S称	公園における豪雨に対する安全・安心な	は環境整備(防災・安全)									
計画の	期間 令和03年	間 令和 0 3 年度 ~ 令和 0 3 年度 (1年間) 重										
交付対象 鳥栖市												
		より、鳥栖市朝日山公園からの雨水や土										
全体	業費(百万円)	合計 (A + B + C + D)	40 A	40 B	0 C	0 D	0 効果促進事業	業費の割合 C / (A + B + C	+ D) 0 %			
				計	一画の成果目標(定量的指標)							
番号								定量的指標の現況値及び目標 T				
			定量的指標の定義		当初現況値	中間目標値	最終目標値					
i							令和3年度当初		令和3年度末			
1		令和元年7月豪雨相当)において、朝日山 	□公園から周辺施設へ流出する	5雨水を5,200m3/h(令和3年	拝度当初)から0m3/h(令和3年	度末)に減少させる。 		1.00				
	周辺施設へ流出す	る雨水 (m3/h)					5200m3/h	m3/h	0m3/h			
								<u> </u>				
							<u> </u>					
								·				
	備考等	個別施設計画を含む -	国土強靱化を含む -	定住自立圏を含む -	連携中枢都市圏を含む - 涼	流域水循環計画を含む -	地域再生計画を含む -	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供			

1

		事業 地域	交付	直接				要素となる事業名	事業内容	市区町村名 /	事業実施期間 (年度)			全体事業費	費用	個別施設計画	
基幹事業(大)	番号	種別	種別	対象	間接		種別 1	種別 2	(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名						策定状況
, ,						」 される効果	1	l	1					1 1	, ,		1
		備考															
都市公園・緑地等事		公園	一般	鳥栖市	直接	鳥栖市	-	-	都市公園安全・安心対策	雨水排水等豪雨対策	鳥栖市				40		-
業	A12-001								緊急総合支援事業(朝日								
									山公園)								
													•				
											小計				40		
											合計				40		
														•			
					•	•							•				
			1		1	1		1		1	'	1 1		1			
				I	1			L	1	I	I						

1 案件番号: 0000465560

	事後	評価
事後評価の実施体制、実施時期		
事後評価の実施体制		事後評価の実施時期
市の事業担当課により評価を実施		令和 5 年 3 月
	1	公表の方法
		市ホームページにて公表
事業効果の発現状況		
才	▶事業の実施により、当公園に隣接している、 豪雨に対する安全・安心な環境を形成すること	重要なインフラ施設である、浄水場及びJR長崎本線への雨水流出量を低減させ、 にが出来た。
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況(必要に応じて記述)		
特記事項 (今後の方針等)		
今後も豪雨時には、当公園以外も含め雨	雨水の園内での流下状況を注視し、必要に応じ	で措置を講じる。

案件番号: 0000465560

目	目標値の達成状況										
番号	指標(略称)										
	目標値 /	実績値	目標値と実績値に差が出た要因								
	周辺施設	へ流出する雨量									
1	是 级	Om3/h									
	最 終 実績値	Om3/h									

1