

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	鳥栖設備工業有限会社
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市真木町2050
公共工事等の名称	県道中原鳥栖線導水管布設工事10工区（水管橋上部工）（真木町）
工事（業務）の場所	鳥栖市真木町
工事（業務）の種類	水道施設
工事（業務）の概要	水管橋上部工 L=35.8m
工事（業務）着手の時期	令和6年7月26日
工事（業務）完了の時期	令和7年6月30日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	171,087,400円（変更前164,780,000円）
予定価格（税込）	166,375,000円
契約変更の時期	令和7年6月25日
変更契約の理由	本工事は、轟木川にかかる導水管布設における水管橋の上部工の設置工事である。 当初、本工事により布設した導水管の両端は、引き続き、次工区の工事において導水管を接続させることを計画していた。しかし、本工事が工期延伸を行ったことにより、本工事の完了時期が出水期となったことから、河川区域内での施工を計画していた次工区の工事は、本工事に引き続いて施工することができなくなったため、本工事により布設した導水管の両端に継輪部材を用いて閉栓する必要性が生じた。 また、大型クレーンによる架設において、施工性、安全性を考慮し、敷鉄板及び交通誘導員を増工する必要性が生じた。 これらのことから、増額変更したい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	今泉建設株式会社
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市轟木町956-1
公共工事等の名称	蔵上井堰農業用施設災害復旧工事
工事（業務）の場所	鳥栖市養父町
工事（業務）の種類	土木一式
工事（業務）の概要	農業用施設災害復旧工事 護床工 消波根固めブロック A=149m ² 140m ² 頭首工コンクリート打設 V=205m ³ 212m ² 大型土のう設置・撤去 N=288袋 236袋
工事（業務）着手の時期	令和6年10月21日
工事（業務）完了の時期	令和7年6月30日 （変更前 ***** ）
契約金額（税込）	49,177,700円（変更前 46,915,000円）
予定価格（税込）	47,883,000円
契約変更の時期	令和7年6月27日
変更契約の理由	本工事は令和5年7月豪雨により被災した蔵上井堰の災害復旧工事である。 河床掘削の結果、転石が多数確認された。転石は場外へ搬出する必要があったため、小運搬車にて場外搬出することとした。 また、河川内施工の際に水量が想定よりも多かったため、当初よりポンプを増設し対応した。 上記の結果、当初設計金額を上回るため、増額の設計変更をおこないたい。