

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社龍建設
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市儀徳町2276-6
公共工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 田代大官町・萱方線ほか1路線道路改良工事
工事（業務）の場所	鳥栖市萱方町ほか
工事（業務）の種類	土木一式
工事（業務）の概要	道路改良工事
工事（業務）着手の時期	令和7年5月23日
工事（業務）完了の時期	令和8年3月6日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	41,730,700円（変更前 40,425,000円）
予定価格（税込）	41,206,000円
契約変更の時期	令和8年1月14日
変更契約の理由	本工事は、市道田代大官町・萱方線ほか1路線の道路改良工事を行うものである。 本工事にて着工前測量を行ったところ、構造物（地盤面等）の数量に変更が生じた。 また、近年の物価高により「公共工事設計単価」の運用にかかる特例措置を適用することとし、当該工事の設計単価を最新単価（R7.4.30単価）へと見直しを行った。 以上のことから、増額変更を行うものである。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社篠原建設
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市蔵上町587-1
公共工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 田代大官町・萱方線ほか1路線道路改良工事（その2）
工事（業務）の場所	鳥栖市萱方町
工事（業務）の種類	土木一式
工事（業務）の概要	道路改良工事（その2）
工事（業務）着手の時期	令和7年5月23日
工事（業務）完了の時期	令和8年1月30日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	48,606,800円（変更前 39,875,000円）
予定価格（税込）	40,634,000円
契約変更の時期	令和8年1月23日
変更契約の理由	本工事は、市道田代大官町・萱方線ほか1路線の道路改良工事を行うものである。 本工事範囲は取付け道路が多く、片側交互通行にて工事を行うにあたり、鳥栖警察署と協議をした結果、交通誘導員の増員が必要となった。 また、近年の物価高騰により「公共工事設計単価」の運用にかかる特例措置を適用し、当該工事の設計単価を最新単価（R7.4.30単価）へと見直しを行った。 以上のことから、増額変更を行うものである。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	有限会社古賀土木
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市江島町3253-1
公共工事等の名称	市道天神松・河内線道路改良工事
工事（業務）の場所	鳥栖市河内町
工事（業務）の種類	土木一式
工事（業務）の概要	L=52.7m
工事（業務）着手の時期	令和7年8月18日
工事（業務）完了の時期	令和8年1月30日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	8,742,800円（変更前 7,557,000円）
予定価格（税込）	8,899,000円
契約変更の時期	令和8年1月26日
変更契約の理由	本工事は、市道天神松・河内線の道路改良工事を行うものである。 樹木管理工における伐採数量が増加したため、増額変更を行うものである。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	キタイ設計株式会社鳥栖事務所
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市村田町654-6
公共工事等の名称	池田上ため池豪雨・地震耐性評価業務
工事（業務）の場所	鳥栖市神辺町
工事（業務）の種類	土木関係建設コンサルタント業務
工事（業務）の概要	ため池豪雨・地震耐性評価業務
工事（業務）着手の時期	令和7年6月20日
工事（業務）完了の時期	令和8年2月27日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	6,244,700円（変更前 4,543,000円）
予定価格（税込）	6,809,000円
契約変更の時期	令和8年1月28日
変更契約の理由	本業務は市内の防災重点農業用ため池を対象に防災減災対策事業として豪雨・地震耐性の評価を行う業務である。 ボーリング調査を行った池田上ため池について、当初想定していたものと地質の分布状況に差異があることが判明したため、土質実績にあわせたボーリング延長と土質試験数に変更したい。 以上の理由により増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	中央コンサルタンツ株式会社佐賀事務所
同上に係る住所	佐賀県佐賀市駅南本町5-1
公共工事等の名称	鳥栖市予約型乗合タクシー実証運行調査業務
工事（業務）の場所	鳥栖市
工事（業務）の種類	その他委託業務
工事（業務）の概要	予約型乗合タクシー実証運行の調査検証、予約・配車システムの構築等
工事（業務）着手の時期	令和7年7月7日
工事（業務）完了の時期	令和8年3月31日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	10,332,300円（変更前 9,971,500円）
予定価格（税込）	9,971,500円
契約変更の時期	令和8年1月28日
変更契約の理由	実証運行の周知について、当初予定していた市内全世帯への配布に加え、民生委員や高齢者福祉関係の会議及び地域の高齢者等の集会において個別に説明を行うこととしたため、乗降場所マップ等の配布資料の増刷が必要となった。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	シマウチエンジニアリング株式会社鳥栖営業所
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市古野町657-4
公共工事等の名称	新産業集積エリア整備事業 井戸調査業務（その5）
工事（業務）の場所	鳥栖市 下野町ほか
工事（業務）の種類	地質調査
工事（業務）の概要	新産業集積エリア周辺地域の地下水位の変化の把握
工事（業務）着手の時期	令和7年1月20日
工事（業務）完了の時期	令和8年5月22日（変更前 令和8年3月13日）
契約金額（税込）	7,361,200円（変更前 6,490,000円）
予定価格（税込）	7,293,000円
契約変更の時期	令和8年2月4日
変更契約の理由	本業務は、新産業集積エリアにおける盛土造成工事の実施に伴い、周辺に設置している観測孔の水位観測を行うことにより、周辺の地下水位の変化を把握することを目的とするものである。 今回、現在施行中の造成工事（3工区）の工期が2月末まで延伸となったことから、造成工事完了直近も継続して観測を行うため、本業務の観測期間も合わせて延伸することとしたい。 それに伴い、観測期間の延伸による費用の増額と工期の延伸を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社大島
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市養父町38
公共工事等の名称	鳥栖市公共下水道事業 東部第1汚水幹線耐震化工事（その2）
工事（業務）の場所	鳥栖市真木町
工事（業務）の種類	土木一式
工事（業務）の概要	マンホール更生工 4箇所 コンクリート増厚工 1箇所 浮上防止対策工 3箇所
工事（業務）着手の時期	令和7年4月25日
工事（業務）完了の時期	令和8年2月6日 （変更前 ***** ）
契約金額（税込）	55,125,400円（変更前 51,590,000円）
予定価格（税込）	52,646,000円
契約変更の時期	令和8年2月5日
変更契約の理由	本工事は、耐震診断を行い耐震性能がないマンホールを耐震化する工事である。 週休2日試行工事特記仕様書を定めており、受注業者より、週休2日の実施希望があり、実施工程表より4週8休の取得状況の確認ができたため、週休2日補正を行う。 以上のことから、増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社飛鳥緑化建設
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市牛原町550-3
公共工事等の名称	鳥栖スタジアムゴール前芝部分張替工事
工事（業務）の場所	鳥栖市京町
工事（業務）の種類	造園
工事（業務）の概要	鳥栖スタジアムのゴール前土壌入替及び芝張替
工事（業務）着手の時期	令和7年11月10日
工事（業務）完了の時期	令和8年2月27日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	16,406,500円（変更前15,202,000円）
予定価格（税込）	15,686,000円
契約変更の時期	令和8年2月9日
変更契約の理由	グラウンド内へ重機を搬入する時に、一部施工範囲外の芝生を損傷するおそれが生じたことから、当該箇所の敷鉄板による養生が必要となったため。 以上のことから増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社アーバン設計鳥栖営業所
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市村田町125-24
公共工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 国土交通省・今町線ほか1路線物件 調査業務
工事（業務）の場所	鳥栖市永吉町
工事（業務）の種類	補償関係コンサルタント業務
工事（業務）の概要	物件調査 4件
工事（業務）着手の時期	令和7年12月1日
工事（業務）完了の時期	令和8年3月6日 （変更前 ***** ）
契約金額（税込）	10,509,400円（変更前 11,880,000円）
予定価格（税込）	12,595,000円
契約変更の時期	令和8年2月12日
変更契約の理由	本業務は、国土交通省・今町線ほか1路線道路改良事業における道路用地の取得にあたり、支障となる物件の調査を行い、当該物件の移転に係る補償金を算定するものである。 当初、当該物件について、構内再築工法での補償を想定していたが、移転工法の検討の結果、構内再築工法には妥当性がないと判断されたため、照応建物の検討及び構造計算が不要となったことから、金額の変更（減額）を行うものである。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	東京書籍株式会社九州支社
同上に係る住所	福岡県福岡市中央区赤坂1-16-10
公共工事等の名称	鳥栖市教科「日本語」教科書改訂・デジタル版作製業務
工事（業務）の場所	鳥栖市宿町ほか
工事（業務）の種類	ソフトウェア開発
工事（業務）の概要	市立小・中学校で使用する教科「日本語」教科書について、個別最適な学びと協働的な学びがより一層重要視される「令和の日本型教育」に合うよう改訂を行い、児童生徒の「知りたい」「使いたい」「伝えたい」を引き出すために有効なデジタルコンテンツを搭載したデジタル版教科書として作製する。
工事（業務）着手の時期	令和7年5月9日
工事（業務）完了の時期	令和8年3月31日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	6,304,650円（変更前 5,348,750円）
予定価格（税込）	5,348,750円
契約変更の時期	令和8年2月13日
変更契約の理由	本業務は教科「日本語」教科書の改訂及びデジタル教科書の作製を委託するものである。教科「日本語」教科書改訂委員会からの意見の反映や、著作権の許諾を得られなかったページの差し替え等により、全改訂、再改訂のページが当初の想定より多くなり、その追加対応のため、費用増となった。 上記の理由により、増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社坂口組
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市神辺町450-3
公共工事等の名称	堂の前・谷線外道路舗装工事（神辺町外）
工事（業務）の場所	鳥栖市神辺町外
工事（業務）の種類	舗装
工事（業務）の概要	舗装面積A=3,572㎡
工事（業務）着手の時期	令和7年9月5日
工事（業務）完了の時期	令和8年2月20日（変更前*****）
契約金額（税込）	27,832,200円（変更前30,228,000円）
予定価格（税込）	30,536,000円
契約変更の時期	令和8年2月17日
変更契約の理由	本工事は、配水管布設工事及び布設替工事後の本舗装を行う工事である。 鳥の里・酒井西線において、施工時間帯を沿線の住民及び運送会社と協議を行った結果、調整が困難となり、本工事では施工を行わないこととした。 また、隈1号線において、沿線の事業所より夜間施工の要望があったため、夜間施工を行った。 以上の事由により、契約金額の変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社龍建設
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市儀徳町2276-6
公共工事等の名称	北部グラウンドゴール前芝部分張替工事
工事（業務）の場所	鳥栖市弥生が丘5丁目
工事（業務）の種類	造園
工事（業務）の概要	北部グラウンドのゴール前の土壌入替及び芝張替
工事（業務）着手の時期	令和7年11月10日
工事（業務）完了の時期	令和8年2月27日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	30,015,700円（変更前 29,040,000円）
予定価格（税込）	29,766,000円
契約変更の時期	令和8年2月18日
変更契約の理由	本工事は、北部グラウンドゴール前の芝の部分張替工事を行うものである。 当初、地盤を平坦地として掘削数量を計上していたが、着工前測量を行ったところ、施工範囲内の地盤に高低差があることが判明した。それにより実測値を基に数量を算出したところ、掘削数量が増加することとなったため、金額の変更（増額）を行うものである。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	今泉建設株式会社
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市轟木町956番地1
公共工事等の名称	田代小学校なかよし会Bクラス新設工事
工事（業務）の場所	鳥栖市田代上町
工事（業務）の種類	建築一式
工事（業務）の概要	田代小学校なかよし会Bクラスの新設工事一式
工事（業務）着手の時期	令和7年8月8日
工事（業務）完了の時期	令和8年3月6日（変更前 *****）
契約金額（税込）	101,269,300円（変更前98,373,000円）
予定価格（税込）	99,374,000円
契約変更の時期	令和8年2月18日
変更契約の理由	給水管引込みの道路上の施工に伴う警察との事前協議において、交通規制時刻の変更等を求められたことにより、安全対策として、交通誘導員の増員配置等が必要となった。また、断水施工の計画であったが、関係機関との協議の結果、不断水での施工を行う必要が生じた。このことにより、工事費の増額が必要となったため、変更契約を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社イマムラ
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市本町2-1442-3
公共工事等の名称	鳥栖市民文化会館ユニバーサルデザイン対応工事
工事（業務）の場所	鳥栖市宿町
工事（業務）の種類	建築一式
工事（業務）の概要	鳥栖市民文化会館市民ホールへの自動扉、点字ブロックの設置
工事（業務）着手の時期	令和7年10月3日
工事（業務）完了の時期	令和8年3月2日（変更前 *****）
契約金額（税込）	10,558,900円（変更前 9,779,000円）
予定価格（税込）	13,915,000円
契約変更の時期	令和8年2月19日
変更契約の理由	視覚障害者用点字・誘導鋲を設置するにあたり、風除室の既存床材をあらためて現地調査をした結果、想定以上に劣化していることが判明し、改修する必要が生じたため、工事請負契約書第18条、19条に基づき契約及び請負代金の変更を行う。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	有限会社高尾設計事務所
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市秋葉町3-19-5
公共工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 国土交通省・今町線ほか1路線用地測量業務
工事（業務）の場所	鳥栖市永吉町ほか
工事（業務）の種類	測量
工事（業務）の概要	用地測量
工事（業務）着手の時期	令和6年12月20日
工事（業務）完了の時期	令和8年3月6日（変更前 *****）
契約金額（税込）	19,644,900円（変更前 16,830,000円）
予定価格（税込）	17,688,000円
契約変更の時期	令和8年2月19日
変更契約の理由	本業務は、国土交通省・今町線ほか1路線道路改良事業における道路用地の取得にあたり、対象となる土地等に係る調査や測量を行うものである。 当初、用地測量に係る資料調査の各項目に関して、広大地については、部分測量で対応する数量を計上していたが、関係機関と調整したところ、部分測量で可能な広大地においても、土地全体での資料調査が必要と判明したことから、数量が増加した。 また、国道34号田代昌町交差点付近の国有地については、管理者との事前協議の結果、「公共用地の境界確定協議」に係る依頼書等の提出が必要となったため、作業項目を追加した。 以上のことから、金額の変更（増額）を行うものである。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社宮富建設
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市幸津町1329-1
公共工事等の名称	浅井アパート12棟外壁改修工事
工事（業務）の場所	鳥栖市浅井町
工事（業務）の種類	建築一式
工事（業務）の概要	浅井アパート12棟外壁改修
工事（業務）着手の時期	令和7年10月20日
工事（業務）完了の時期	令和8年3月6日（変更前 *****）
契約金額（税込）	26,280,100円（変更前 26,400,000円）
予定価格（税込）	26,686,000円
契約変更の時期	令和8年2月20日
変更契約の理由	外壁改修工事について、設計段階では手が届く範囲内の調査を行い、全体の改修数量を推計することとしていた。足場設置後に行った詳細調査の結果、実施改修数量が減ったため、減額変更を行うものである。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社高取造園土木
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市立石町117
公共工事等の名称	佐賀県基盤整備促進事業(鳥栖第1地区)老朽農業用水路改修工事 (藤木町字東六ほか2路線)
工事(業務)の場所	鳥栖市藤木町ほか
工事(業務)の種類	土木一式
工事(業務)の概要	水路工 L=81m 三面水路600×700(藤木町字東六) L=88m 表面被覆工(高田町字南鶴) L=18m U型側溝360×360(山浦町字新町)
工事(業務)着手の時期	令和7年11月10日
工事(業務)完了の時期	令和8年3月13日 (変更前 令和8年2月27日)
契約金額(税込)	12,771,000円 (変更前 12,320,000円)
予定価格(税込)	12,617,000円
契約変更の時期	令和8年2月25日
変更契約の理由	高田町の工事は、既設構造物を洗浄し、表面被覆工を施工することとしていた。 既設構造物を洗浄した結果、当初の目視調査では確認できなかった損傷が発見され、新たに修復を行う必要が生じたため、追加施工したい。 また、藤木町においては、施工延長を1.0m追加し、事業の進捗を図りたい。 上記、理由により、増額変更と工期延長を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社大同工務店
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市神辺町1418-4
公共工事等の名称	県道鳥栖田代線道路工事関連配水管布設替工事（桜町）
工事（業務）の場所	鳥栖市桜町
工事（業務）の種類	水道施設
工事（業務）の概要	本設 DCIP - GX形Φ250mm L=13.9m 本設 HIVPΦ50mm L=22.7m
工事（業務）着手の時期	令和7年7月11日
工事（業務）完了の時期	令和8年2月27日（変更前 *****）
契約金額（税込）	7,231,400円（変更前 6,985,000円）
予定価格（税込）	7,150,000円
契約変更の時期	令和8年2月25日
変更契約の理由	本工事は、県道鳥栖田代線の道路改良工事に伴い配水管の布設替を行う工事である。 配水管布設替工事を行う際に、当初予定していた位置よりも片側交互通行としている道路に近接した位置に既設管が埋設されていることが判明し、当初の切替位置で施工を行うと片側交互通行している道路への影響が危惧されるため、切替位置を変更する必要が生じた。そのため、管材及び土工が増工した。 以上の事由により、増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	日本工営株式会社佐賀事務所
同上に係る住所	佐賀県佐賀市駅前中央1-14-31
公共工事等の名称	市道轟木・衛生処理場線導水管（幹線）布設基本設計業務（真木町）
工事（業務）の場所	鳥栖市真木町
工事（業務）の種類	土木関係建設コンサルタント業務
工事（業務）の概要	設計延長 L=37.0m
工事（業務）着手の時期	令和7年10月20日
工事（業務）完了の時期	令和8年3月13日（変更前 *****）
契約金額（税込）	16,372,400円（変更前 10,890,000円）
予定価格（税込）	11,143,000円
契約変更の時期	令和8年3月2日
変更契約の理由	本業務は、新たに計画している導水管計画ルートで薬師川を横断する基本設計業務である。 水管橋や推進工法にて計画検討しており、調査を進める中で、橋台の形状、杭基礎の残存が不明であったことから、より精度の高い非破壊探査による調査を追加する必要性が生じた。 このため、河川管理者である県東部土木事務所との協議に立ち合い、河川管理者との協議内容と本業務を熟知している日本工営株式会社に依頼することで工期の短縮、調査結果を踏まえた検討もできるため業務に追加したい。 以上の理由により、増額変更したい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	有限会社鳥栖環境開発総合センター
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市轟木町929-2
公共工事等の名称	鳥栖市公共下水道事業 下水道管路施設清掃業務
工事（業務）の場所	鳥栖市市内一円
工事（業務）の種類	その他委託業務
工事（業務）の概要	管路施設の清掃及び汚泥収集運搬 φ200～φ700（昼間） L=335.8m、 φ200～φ250（夜間） L=325.1m、 φ200～φ250（休日） L=57.8m、 MP場：4箇所
工事（業務）着手の時期	令和7年9月18日
工事（業務）完了の時期	令和8年3月6日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	5,746,400円（変更前 5,494,500円）
予定価格（税込）	5,500,000円
契約変更の時期	令和8年3月3日
変更契約の理由	本業務は、既設下水道管内にて、堆積物の清掃を行う業務である。 本業務の国道3号の箇所において、当初マンホールは歩道上に位置していたため昼間作業を計画していた。しかし、道路拡幅事業の進捗に伴い、当該箇所が車道上へ切り替わる時期が前倒しとなったために、交通影響を考慮し夜間作業へと変更した。 以上により、増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社クラフティア鳥栖営業所
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市神辺町70-1
公共工事等の名称	鳥栖市公共下水道事業 弥生が丘外マンホールポンプ及び制御盤 取替工事
工事（業務）の場所	鳥栖市弥生が丘外
工事（業務）の種類	電気
工事（業務）の概要	弥生が丘町マンホールポンプ（No.1.2）・永吉町3号マンホール ポンプ（No.1）・原町1号マンホールポンプのマンホールポンプ （No.1.2）・制御盤の更新、更新に伴う機械設備の設計製作・据 え付け工事・関連する据え付け配線工事・試験調整
工事（業務）着手の時期	令和7年10月20日
工事（業務）完了の時期	令和8年3月6日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	24,549,800円（変更前 22,440,000円）
予定価格（税込）	22,693,000円
契約変更の時期	令和8年3月3日
変更契約の理由	本工事は、老朽化したマンホールポンプ及び制御盤の更新を行 う工事である。 工事発注後に、維持管理業務を請け負っているキューセツ AQUA(株)より、「原町1号マンホールポンプNO.2において絶縁抵 抗値が低下しており、早急にポンプを交換する必要がある」との 報告を受けた。 本工事で原町1号マンホールポンプNO.1を交換予定であったた め、No.2ポンプの交換についても早急な対応が可能であり、ま た、同日施工を行うことで交通規制期間を短縮できる。 以上のことから、本工事で対応し増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	有限会社近藤興業
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市曾根崎町1047-22
公共工事等の名称	県道中原鳥栖線導水管布設工事11工区（真木町）
工事（業務）の場所	鳥栖市真木町
工事（業務）の種類	水道施設
工事（業務）の概要	導水管 DCIP - NS Φ700mm L=33.7m 配水管 DCIP - NS Φ700mm L=24.2m
工事（業務）着手の時期	令和7年5月30日
工事（業務）完了の時期	令和8年3月19日（変更前 *****）
契約金額（税込）	73,584,500円（変更前 74,415,000円）
予定価格（税込）	75,933,000円
契約変更の時期	令和8年3月4日
変更契約の理由	本工事は、県道中原鳥栖線（轟木川右左岸側）に埋設する導水管の新設工事である。 当初、導水管布設は夜間に車道規制を行いながら施工する計画だったが、道路管理者と協議した結果、歩道のみの規制で施工が可能であると判断できたため、施工時間を昼間へ変更した。 以上の事由により、請負金額の減額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社天本緑地造園
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市村田町五反三步1493-1
公共工事等の名称	鳥栖市民球場付帯設備増設工事
工事（業務）の場所	鳥栖市宿町
工事（業務）の種類	造園
工事（業務）の概要	市民球場の付帯設備を増設設置する工事
工事（業務）着手の時期	令和7年8月8日
工事（業務）完了の時期	令和8年3月6日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	62,592,200円（変更前 59,400,000円）
予定価格（税込）	61,182,000円
契約変更の時期	令和8年3月6日
変更契約の理由	近接工事（サガン鳥栖 U 15 練習場増設工事）が行われており、資材等の搬入路のための仮設計画が立てられなかったため、契約後に仮設計画を立て、仮設工について追加施工する必要が生じたので、増額変更を行うもの

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	有限会社轟工務店
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市曾根崎町1312
公共工事等の名称	新産業集積エリア整備事業関連外県道中原鳥栖線配水管布設工事 2工区（下野町）
工事（業務）の場所	鳥栖市下野町
工事（業務）の種類	水道施設
工事（業務）の概要	本設 DCIP-GX形Φ150mm L=212.2m
工事（業務）着手の時期	令和7年12月1日
工事（業務）完了の時期	令和8年3月19日（変更前 *****）
契約金額（税込）	14,066,800円（変更前 14,553,000円）
予定価格（税込）	14,839,000円
契約変更の時期	令和8年3月10日
変更契約の理由	本工事は、県道中原鳥栖線の道路改良工事に伴い、配水管の布設を行う工事である。 当初、横断水路の下越しを予定していたが、県道道路改良工事の計画変更に伴い、横断水路の計画がなくなり下越しが不要となった。そのため、管材及び土工が減工となった。 以上の事由により、減額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社坂口組
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市神辺町450-3
公共工事等の名称	県道新鳥栖停車場線導・配水管（幹線）布設工事6工区（水管橋下部工）（原古賀町）
工事（業務）の場所	鳥栖市原古賀町
工事（業務）の種類	土木一式
工事（業務）の概要	水管橋左岸側下部工 1箇所
工事（業務）着手の時期	令和7年7月4日
工事（業務）完了の時期	令和8年3月19日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	48,997,300円（変更前 51,832,000円）
予定価格（税込）	52,899,000円
契約変更の時期	令和8年3月10日
変更契約の理由	本工事は、導・配水管の南郷橋水管橋架設工事に伴う、左岸側下部工の設置工事である。 本工事の仮設盛土に使用した盛土材は、工事完了時に処分する計画としていたが、次年度発注予定の右岸工事用の仮設盛土材として仮置きを行うこととしたため処分費が不要となった。 以上の事由により、工事金額の減額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社大同工務店
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市神辺町1418-4
公共工事等の名称	水屋村中5号線外道路舗装工事（水屋町外）
工事（業務）の場所	鳥栖市水屋町外
工事（業務）の種類	舗装
工事（業務）の概要	舗装面積 A=508㎡
工事（業務）着手の時期	令和7年11月17日
工事（業務）完了の時期	令和8年3月19日（変更前 *****）
契約金額（税込）	5,140,300円（変更前 4,587,000円）
予定価格（税込）	4,642,000円
契約変更の時期	令和8年3月10日
変更契約の理由	本工事は、市道水屋村中5号線のほか2路線における配水管布設工事箇所において、本舗装工事を行うものである。 当初、本工事箇所（立石町）において、道路幅員が狭小であることから、全面通行止めの通行規制による施工を計画していたが、工事に着手したところ、沿線住民から車両通行時間帯の確保の要望があり、通行規制による施工時間帯を制限せざるを得なくなった。 そのため、施工日数が増加し、それに伴う交通誘導員の配置人数が増加した。 以上の事由により、請負金額の増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	鳥栖設備工業有限会社
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市真木町2050
公共工事等の名称	山浦・安良線配水管（幹線）布設工事（原古賀町）
工事（業務）の場所	鳥栖市原古賀町
工事（業務）の種類	水道施設
工事（業務）の概要	本設DCIP-NS形Φ700mm L=65.2m
工事（業務）着手の時期	令和6年9月24日
工事（業務）完了の時期	令和8年3月23日（変更前 ****）
契約金額（税込）	179,734,500円（変更前154,440,000円）
予定価格（税込）	156,079,000円
契約変更の時期	令和8年3月17日
変更契約の理由	本工事は、県河川浦田川を推進工法にて配水管の布設を行う工事である。 推進工事は、河川の両岸に立杭を設置した後に行うものである。発信側の立杭掘削をしていたところ、想定していなかった硬質の岩盤層が確認されたため、予定していた1日あたりの工事進捗が確保できなくなり、完成までに予定を上回る日数を要したことから機械の運転日数及び人員の配置日数が増大した。また、推進工においても同様の事由により、機械の運転日数及び人員の配置日数が増大した。 以上の理由により、工事費の増額を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社坂口組
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市神辺町450-3
公共工事等の名称	笛吹1号線配水管布設替工事（立石町）
工事（業務）の場所	鳥栖市立石町
工事（業務）の種類	水道施設
工事（業務）の概要	本設 DCIP-GX形Φ150mm L=0.0m 本設 DCIP-GX形Φ100mm L=0.0m 本設 DCIP-GX形Φ75mm L=129.0m 本設 GPΦ75mm L=2.50m 本設 HIVPΦ50mm L=327.3m
工事（業務）着手の時期	令和7年12月1日
工事（業務）完了の時期	令和8年3月25日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	25,676,200円（変更前 26,400,000円）
予定価格（税込）	26,917,000円
契約変更の時期	令和8年3月17日
変更契約の理由	本工事は、配水管布設及び布設替を行う工事である。 当初、交通誘導員の人数は水道実務必携の日当たり作業量を基に設計を行っていたが、工事が滞りなく、円滑に施工ができ、設計の日当たり作業より進捗したことにより、作業期間が短くなったため、交通誘導員の使用人数が減少した。 以上の事由により、減額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社イマムラ
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市本町2-1442-3
公共工事等の名称	基里小学校校舎外壁改修工事
工事（業務）の場所	鳥栖市 曾根崎町
工事（業務）の種類	建築一式
工事（業務）の概要	基里小学校校舎外壁改修工事を行うもの
工事（業務）着手の時期	令和8年2月16日
工事（業務）完了の時期	令和8年6月5日（変更前 令和8年3月23日）
契約金額（税込）	12,119,800円（変更前 10,450,000円）
予定価格（税込）	10,670,000円
契約変更の時期	令和8年3月19日
変更契約の理由	平日に見込んでいた振動や音を伴う作業の一部について、学校から長期休業期間中に実施するよう要望があったことから、履行期間の延長とそれに伴う共通費の増額変更を行うもの。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	キュウセツAQUA株式会社
同上に係る住所	福岡県福岡市博多区博多駅東1-3-10
公共工事等の名称	鳥栖市浄化センター等 維持管理業務
工事（業務）の場所	鳥栖市真木町外
工事（業務）の種類	上下水道施設維持管理業
工事（業務）の概要	浄化センター保守点検業務・運転操作監視業務・水質試験業務等
工事（業務）着手の時期	令和7年4月1日
工事（業務）完了の時期	令和10年3月31日（変更前 ****）
契約金額（税込）	1,229,547,000円（変更前 1,228,700,000円） うちR7年度分 408,637,900円 うちR7年度分 407,790,900円
予定価格（税込）	1,228,829,140円
契約変更の時期	令和8年3月30日
変更契約の理由	本業務において、維持管理業務包括委託特記仕様書の第17条（経費の負担）2項別表4-1予測電力料金に各年度の電力料金を示し、+500,000円から-500,000円を超えた場合は、年度ごとに甲乙協議により見直しを行うこととしている。また、3項別表4-2予測薬品量に毎年度の薬品使用量を示し±30%を超えた場合、年度ごとに甲乙協議により見直しを行うこととしている。 このことについて、①浄化センター、北部中継ポンプ場、マンホールポンプ場、し尿等受入施設の光熱水費（電気代）が当初設計より増加した。また、②浄化センター、北部中継ポンプ場、マンホールポンプ場、し尿等受入施設の薬品費の一部が予測薬品量より30%以上減少した。 したがって、①と②の変更額の合計について、増額変更を行いたい。