

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社坂口組
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市神辺町450-3
公共工事等の名称	基里小学校プールのフェンス改修工事
工事（業務）の場所	鳥栖市 曾根崎町
工事（業務）の種類	とび・土工・コンクリート
工事（業務）の概要	基里小学校プールのフェンスの取替工事
工事（業務）着手の時期	令和6年1月15日
工事（業務）完了の時期	令和6年4月26日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	4,909,300円（変更前 4,920,300円）
予定価格（税込）	4,521,000円
契約変更の時期	令和6年4月12日
変更契約の理由	本工事は、基里小学校のプールのフェンスを取り換える工事である。工事に着手したところ、手洗い場の水道管が支障となり、フェンスの延長を短くする必要があるが生じた。 このことにより、契約金額の減額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社龍建設
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市儀徳町2276-6
公共工事等の名称	鳥栖市公共下水道事業 鳥栖市公共下水道ストックマネジメント 計画に係る中部第88-2（大正町外）管路更生工事
工事（業務）の場所	鳥栖市大正町外
工事（業務）の種類	土木一式
工事（業務）の概要	管路更生工 既設管径 1000mm L=191.4m
工事（業務）着手の時期	令和5年10月6日
工事（業務）完了の時期	令和6年4月19日 （変更前 ***** ）
契約金額（税込）	80,658,600円（変更前 76,164,000円）
予定価格（税込）	77,726,000円
契約変更の時期	令和6年4月18日
変更契約の理由	本工事は老朽化した汚水管きよの更新を目的として、管きよの更生工事を行うものである。 当初、過年度の流量調査結果を基に工法選定を行ったが、工事着手時の調査にて、前回調査結果より管内水位が高いことが判明したため、施工方法の見直しを行う必要が生じた。 施工方法の見直しにより、施工時間を制約して作業を行うこととしたため日進量が下がり、工期延長の変更を令和6年3月15日付けで行った。 今回、日進量の低下に伴い施工単価が上がったことや交通誘導員の配置日数が確定したため増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社飛鳥緑化建設
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市牛原町550-3
公共工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 田代大官町・萱方線ほか1路線道路 構造物設置工事（5号函渠）
工事（業務）の場所	鳥栖市 神辺町
工事（業務）の種類	土木一式
工事（業務）の概要	ボックスカルバート（2300×1800）L=17.4m
工事（業務）着手の時期	令和5年10月16日
工事（業務）完了の時期	令和6年5月31日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	21,241,000円（変更前 17,765,000円）
予定価格（税込）	17,930,000円
契約変更の時期	令和6年5月16日
変更契約の理由	本工事は、田代大官町・萱方線ほか1路線道路改良事業において構造物（5号函渠）を設置する工事である。 本工事は、週休二日試行の対象工事であるが、受注者から週休二日の実施希望があり、週休二日の実施が確認できたため、工事費の週休二日補正を行いたい。 また、当初仮締切工として止水版及び土嚢による施工箇所の浸水対策を行っていた。しかし、工事施工中に地下水が函渠据付等の作業に支障をきたすほど浸水したため、水替工の追加を行いたい。 以上のことから、工事費の増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	公益財団法人佐賀県建設技術支援機構
同上に係る住所	佐賀県佐賀市鍋島町森田912
公共工事等の名称	新産業集積エリア整備事業 造成工事（1・2工区）第2回変更 設計書作成に係る積算業務
工事（業務）の場所	鳥栖市 宿町
工事（業務）の種類	その他
工事（業務）の概要	新産業集積エリア整備事業の造成工事（1・2工区）第2回変更 設計書作成に係る積算
工事（業務）着手の時期	令和6年4月17日
工事（業務）完了の時期	令和6年5月31日 （変更前 ***** ）
契約金額（税込）	1,419,000円（変更前 1,342,000円）
予定価格（税込）	1,342,000円
契約変更の時期	令和6年5月17日
変更契約の理由	本業務は、新産業集積エリア整備事業 造成工事（1・2工区）における第2回変更設計書作成に係る積算業務委託である。 設計書作成に係る積算業務においては、対象工事の設計金額により、積算業務の歩掛が設定されているが、今回、当該工事の変更設計金額が増額となったことに伴い、積算業務の歩掛が変更となったため。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	有限会社近藤興業
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市曾根崎町1047-22
公共工事等の名称	県道中原鳥栖線導水管布設工事8工区（真木町）
工事（業務）の場所	鳥栖市真木町
工事（業務）の種類	水道施設
工事（業務）の概要	本設DCIP-NS形Φ700mm L=40.9m
工事（業務）着手の時期	令和5年12月22日
工事（業務）完了の時期	令和6年6月28日（変更前 令和6年5月31日）
契約金額（税込）	32,684,300円（変更前 32,901,000円）
予定価格（税込）	33,451,000円
契約変更の時期	令和6年5月28日
変更契約の理由	本工事は、導水管の新設工事である。 当初、現場発生土はすべて処分する計画としていたが、別途計画している水道施設工事の仮設盛土へ流用することとしたため、処分費が不要となった。 また、工事着手後、既設管との接続の際に新たな継手部材が必要であることが判明した。しかし、必要となった継手部材は受注生産品であり、製作に1か月程度かかることであるため、工期内での工事完了が困難となった。 以上の事由により、受注金額の減額変更、および工事期間の延長を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社牟田林業緑化
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市河内町1728-2
公共工事等の名称	宮ノ下5号線ほか災害復旧工事
工事（業務）の場所	鳥栖市山浦町ほか
工事（業務）の種類	土木一式
工事（業務）の概要	災害復旧工事
工事（業務）着手の時期	令和6年3月8日
工事（業務）完了の時期	令和6年6月28日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	2,257,200円（変更前 13,200,000円）
予定価格（税込）	13,442,000円
契約変更の時期	令和6年6月14日
変更契約の理由	本工事は、宮の下5号線ほか1路線の災害復旧工事である。 宮の下5号線の工事において、被災箇所の周辺は農地が多く、災害復旧工事完了を稲作前の6月上旬としていた。しかし、工事前の地元調整に不測の日数を要したため、6月上旬の工事完了が難しい状況となった。そのため、宮の下5号線の工事を取りやめることとした。 このことから、減額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社宮富建設
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市幸津町1329-1
公共工事等の名称	立石・御手洗滝線災害復旧工事
工事（業務）の場所	鳥栖市立石町
工事（業務）の種類	土木一式
工事（業務）の概要	災害復旧工事
工事（業務）着手の時期	令和6年3月8日
工事（業務）完了の時期	令和6年6月28日（変更前 *****）
契約金額（税込）	11,728,200円（変更前 11,110,000円）
予定価格（税込）	11,253,000円
契約変更の時期	令和6年6月14日
変更契約の理由	本工事は、令和5年度の大雨により発生した道路災害の復旧工事である。 当初、1. 2工区の取付部において、雑割石積工で計画していたが、現況の土羽への擦り付けが困難だったため、植生土のうに変更し、十番目橋部の取付部については橋台の現況に合わせた施工に変更することとした。 また、単独施工として、既法面保護のため植生土のうの追加及び舗装・張りコンクリート等の施工を追加した。 以上の事由により、増額となったため変更契約を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社酒井組
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市原町８９９
公共工事等の名称	八坂神社・野添線交通安全施設工事
工事（業務）の場所	鳥栖市本町
工事（業務）の種類	とび・土工・コンクリート
工事（業務）の概要	交通安全施設工事
工事（業務）着手の時期	令和６年４月３０日
工事（業務）完了の時期	令和６年６月２８日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	３，１１７，４００円（変更前 ２，８１６，０００円）
予定価格（税込）	２，９７０，０００円
契約変更の時期	令和６年６月１４日
変更契約の理由	本工事は、八坂神社・野添線の交通安全施設工事である。 転落防止柵の施工にあたり、アスファルト舗装版の削孔が必要 だったため、その追加を行った。 このことから、増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	稲田建築設計工房
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市藤木町1104-5
公共工事等の名称	浅井アパート11棟外壁等改修工事監理業務
工事（業務）の場所	鳥栖市浅井町
工事（業務）の種類	建築関係建設コンサルタント業務
工事（業務）の概要	外壁改修、污水管改修
工事（業務）着手の時期	令和5年11月13日
工事（業務）完了の時期	令和6年6月27日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	2,013,000円（変更前 1,254,000円）
予定価格（税込）	1,254,000円
契約変更の時期	令和6年6月20日
変更契約の理由	工事の工期延長に伴い、工事監理の業務人・時間数が増加したため、変更を行うものである。なお、工期については令和6年2月20日と令和6年3月22日に工期延長の契約変更済。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社大島
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市養父町38
公共工事等の名称	浅井アパート11棟外壁等改修工事
工事（業務）の場所	鳥栖市浅井町
工事（業務）の種類	建築一式
工事（業務）の概要	外壁等改修工事
工事（業務）着手の時期	令和5年11月6日
工事（業務）完了の時期	令和6年6月27日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	38,643,000円（変更前 32,340,000円）
予定価格（税込）	32,505,000円
契約変更の時期	令和6年6月20日
変更契約の理由	外壁改修工事にあたって、手が届く1階部分の打診又は目視により経年的な全体劣化数量を推測していたが、足場設置後に外壁の劣化状況を調査したところ、外壁下地モルタルの浮き及びひび割れ等が推測よりも多数発見され、劣化部補修工事に要する費用が増加したため（工事請負契約書第18条第1項第4号）。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社伸晃建設
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市田代大官町378-1
公共工事等の名称	横井線ほか2路線林道災害復旧工事
工事（業務）の場所	鳥栖市牛原町ほか
工事（業務）の種類	土木一式
工事（業務）の概要	横井線1号 掘削工 V=29m3 横井線2号 掘削工 V=182m3 横井線単独 崩土掘削 V=8m3 鬼迫線1号 かご枠工 L=64m 鬼迫線2号 掘削工 V=34m3 西十郎線単独 砕石路面 A=180m2
工事（業務）着手の時期	令和6年3月8日
工事（業務）完了の時期	令和6年6月28日 （変更前 ***** ）
契約金額（税込）	14,916,000円（変更前 14,300,000円）
予定価格（税込）	14,465,000円
契約変更の時期	令和6年6月27日
変更契約の理由	本工事は令和5年6月30日から令和5年7月10日にかけての豪雨により被災した林道の災害復旧工事である。 着工前測定の結果、土工数量が増加した。また西十郎線において、雨水による路面の浸食が設計時より進行し、被災範囲が広範囲となった。 以上の理由により、増額変更を行いたい。