

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社大島
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市養父町38
公共工事等の名称	防災・安全交付金事業 平田・養父線舗装工事(その2)
工事(業務)の場所	鳥栖市蔵上町
工事(業務)の種類	舗装
工事(業務)の概要	舗装工事
工事(業務)着手の時期	令和6年3月25日
工事(業務)完了の時期	令和6年7月19日 (変更前 *****)
契約金額(税込)	35,217,600円 (変更前 32,780,000円)
予定価格(税込)	33,121,000円
契約変更の時期	令和6年7月5日
変更契約の理由	本工事は、市道 平田・養父線における劣化した既設舗装の舗装打換え工事である。 当該路線は年次的に舗装打換えを実施していく計画であるが、事前現地調査の結果、次期施工予定箇所において路面の劣化状態が著しく進行していることが判明し早急な打換えが必要と判断したため、打換え範囲を追加したい。また、交通誘導警備員の配置箇所について当初4箇所としていたが、警察協議結果に伴い配置箇所を追加することになったため、交通誘導警備員の数量を追加したい。 以上の事由により増額変更としたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	今泉建設株式会社
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市轟木町956-1
公共工事等の名称	防災・安全交付金事業 今泉・田代大官町線舗装工事(その3)
工事(業務)の場所	鳥栖市田代大官町
工事(業務)の種類	舗装
工事(業務)の概要	舗装工事
工事(業務)着手の時期	令和6年3月25日
工事(業務)完了の時期	令和6年7月19日 (変更前 *****)
契約金額(税込)	35,854,500円 (変更前 36,410,000円)
予定価格(税込)	36,784,000円
契約変更の時期	令和6年7月5日
変更契約の理由	本工事は、市道 今泉・田代大官町線における劣化した既設舗装の舗装打ち換え工事である。 着工前の事前現地調査により、当初設計延長より短くなることが判明したため、設計延長の見直しに伴う舗装工の数量を減工したい。 以上の事由により減額変更としたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	有限会社轟工務店
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市曾根崎町1312
公共工事等の名称	九千部山横断線林道災害復旧工事
工事（業務）の場所	鳥栖市立石町ほか
工事（業務）の種類	土木一式
工事（業務）の概要	九千部山横断線1号 盛土工 A=156m ² 九千部山横断線2号 補強土壁工 A=57.6m ²
工事（業務）着手の時期	令和6年2月9日
工事（業務）完了の時期	令和6年7月26日 （変更前 *****)
契約金額（税込）	18,135,700円（変更前 14,135,000円）
予定価格（税込）	14,300,000円
契約変更の時期	令和6年7月25日
変更契約の理由	本工事は令和5年7月豪雨により被災した林道九千部山横断線の災害復旧工事である。九千部山横断線2号箇所において、掘削をおこなったところ岩が露見し、当初見込んだ数量より多く岩の処分が発生したため、増額したい。また、土砂撤去箇所において、土砂で埋まっていた暗渠を掘削したところ、想定した深さより深い位置に暗渠があった。それにより掘削の土量が増加したため、増額したい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社大同工務店
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市神辺町1418-4
公共工事等の名称	次期リサイクル施設用地の埋蔵文化財発掘調査に伴う防災対策工事
工事（業務）の場所	鳥栖市立石町
工事（業務）の種類	土木一式
工事（業務）の概要	埋蔵文化財発掘調査の実施に伴い、調査に支障する草木等の除去及び埋蔵文化財発掘調査時の土砂流出対策として沈砂池、雨水側溝の設置を行うもの。
工事（業務）着手の時期	令和5年12月22日
工事（業務）完了の時期	令和6年8月2日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	46,487,100円（変更前 42,900,000円）
予定価格（税込）	43,780,000円
契約変更の時期	令和6年7月30日
変更契約の理由	本工事仮設工の土のう積工において、当初設計では1断面あたり3袋直積（H=0.39）としていた。しかし、現場の施工性と土のうの安定性等を考慮し、同高さにて1断面あたり6袋での土のう積への変更が生じた。 また、本工事は佐賀県が実施する「週休2日施行工事」の対象工事であり、毎月の報告を受け4週8休以上の現場閉所率であることを確認できたため、諸経費等における週休2日の補正を行うこととした。 以上のことから、増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社坂口組
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市神辺町450-3
公共工事等の名称	鳥栖市公共下水道事業 西田川排水区第203外（儀徳町）雨水整備 工事
工事（業務）の場所	鳥栖市儀徳町
工事（業務）の種類	土木一式
工事（業務）の概要	ボックスカルバート 1000×900 L=65.7m ボックスカルバート 1000×800 L=11.8m VUΦ200 新設 L=80.2m 撤去 L=66.6m VUΦ150 新設 L= 5.0m 撤去 L= 6.3m
工事（業務）着手の時期	令和5年11月27日
工事（業務）完了の時期	令和6年7月31日 （変更前 ***** ）
契約金額（税込）	62,719,800円（変更前 61,556,000円）
予定価格（税込）	62,821,000円
契約変更の時期	令和6年7月30日
変更契約の理由	本工事は道路に雨水排水路を埋設する工事である。 生活道路である当該路線は、道路幅員が狭く交通規制箇所の両端 に交通誘導員を配置し通行止めにて施工を行っていたが、周辺住 宅の脇道からの車両出入が多く、事故の発生が懸念され、地元の 強い要望により、交通規制箇所の両端と別に中間付近に1名配置 することで円滑な通行を行うこととした。 また、本工事は「令和5年10月25付け建設技第1848号」により、 令和5年10月30日以降の公告から適用する工事及び伐採等委託の公 共工事設計単価の特例措置の対象工事であり請負業者より申し出 があったことから変更を行いたい。 以上の理由により変更増額を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社高取造園土木
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市立石町117
公共工事等の名称	橋梁長寿命化事業 重田1号橋ほか橋梁修繕工事
工事（業務）の場所	鳥栖市飯田町ほか
工事（業務）の種類	土木一式
工事（業務）の概要	橋梁修繕工事
工事（業務）着手の時期	令和6年3月29日
工事（業務）完了の時期	令和6年8月16日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	17,241,400円（変更前 16,610,000円）
予定価格（税込）	17,050,000円
契約変更の時期	令和6年8月2日
変更契約の理由	本工事は、老朽化に伴い劣化した橋梁の修繕工事である。 重田1号橋における事前調査の結果、前回点検時に比べて上部工桁下面の漏水や遊離石灰が進行している状況を鑑みて、内部の鉄筋やPC鋼材の劣化進行を抑制するための予防保全を目的として、上部工の表面含浸工を追加したい。 上記のことに伴い、増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社龍建設
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市儀徳町2276-6
公共工事等の名称	陸上競技場スタンド改修工事
工事（業務）の場所	鳥栖市蔵上町
工事（業務）の種類	建築一式
工事（業務）の概要	鳥栖市陸上競技場スタンドの屋根改修及び鉄骨塗装工事、スタンドベンチの塗装工事
工事（業務）着手の時期	令和6年2月19日
工事（業務）完了の時期	令和6年8月30日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	33,732,600円（変更前 32,329,000円）
予定価格（税込）	32,659,000円
契約変更の時期	令和6年8月8日
変更契約の理由	折板屋根のタイトフレーム釦先及び中間ボルトについて、当初は溶融亜鉛メッキ鋼板で見込んでいたが、現場を確認したところ、想定より発錆が顕著であった。釦先の接続部に発錆すると、構造上の問題や雨漏りに発展する可能性もあるため、ステンレス製に変更する必要等が生じた。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	西日本総合コンサルタント株式会社鳥栖支店
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市山浦町2227-2
公共工事等の名称	令和6年度 大野川河川改修工事関連家屋事前調査業務
工事（業務）の場所	鳥栖市曽根崎町ほか
工事（業務）の種類	補償関係コンサルタント業務
工事（業務）の概要	家屋事前調査業務
工事（業務）着手の時期	令和6年5月24日
工事（業務）完了の時期	令和6年8月30日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	12,437,700円（変更前 12,100,000円）
予定価格（税込）	12,980,000円
契約変更の時期	令和6年8月9日
変更契約の理由	本業務は、河川改修工事に関連した家屋の事前調査業務である。 当初設計において、対象建物数や面積については、登記簿及び敷地外から目視できる範囲で設計値に計上していたが、現地に着手したところ、敷地内部まで調査したことで、当初設計値と相違が生じた。 このため、業務内容に変更が生じ増額となったため変更契約を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社九電工鳥栖営業所
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市神辺町70-1
公共工事等の名称	鳥栖市民文化会館電気設備等保守点検業務
工事（業務）の場所	鳥栖市宿町
工事（業務）の種類	電気設備保守点検業
工事（業務）の概要	鳥栖市民文化会館の電気設備及びホール舞台音響設備・照明設備等の保守点検業務
工事（業務）着手の時期	令和6年4月1日
工事（業務）完了の時期	令和7年3月31日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	3,399,000円（変更前 3,465,000円）
予定価格（税込）	3,465,000円
契約変更の時期	令和6年8月9日
変更契約の理由	本業務は鳥栖市民文化会館の電気設備等の保守点検を行うものである。 点検項目の1つである非常用発電設備が、鳥栖市民文化会館非常用発電設備改修工事において改修、増設されることに伴い、点検台数、点検回数の変更が発生するため変更契約を行うもの。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社サンビルサービスセンター鳥栖支店
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市酒井西町832-6
公共工事等の名称	鳥栖市民文化会館清掃・害虫駆除業務
工事（業務）の場所	鳥栖市宿町
工事（業務）の種類	建築物清掃業
工事（業務）の概要	鳥栖市民文化会館（敷地及び土地）の定期的な清掃・害虫駆除業務
工事（業務）着手の時期	令和6年4月1日
工事（業務）完了の時期	令和7年3月31日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	13,510,200円（変更前 14,038,200円）
予定価格（税込）	14,190,968円
契約変更の時期	令和6年8月21日
変更契約の理由	本業務は鳥栖市民文化会館の清掃・害虫駆除業務である。 鳥栖市民文化会館非常用発電設備改修工事の施工に伴い、令和6年9月7日から令和6年10月4日まで鳥栖市民文化会館が全館停電となり、日常清掃の作業時間を減らすために変更契約を行うものである。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	今泉建設株式会社
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市轟木町956-1
公共工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 市民公園（市民球場等周辺）園路 舗装改修工事
工事（業務）の場所	鳥栖市 宿町
工事（業務）の種類	舗装
工事（業務）の概要	市民公園園路舗装工事
工事（業務）着手の時期	令和6年5月17日
工事（業務）完了の時期	令和6年9月13日（変更前 ****）
契約金額（税込）	30,926,500円（変更前 22,792,000円）
予定価格（税込）	23,023,000円
契約変更の時期	令和6年9月2日
変更契約の理由	本工事は、劣化した園路を改修するものだが、業者と現地確認をした際、L型側溝等が劣化しているのを発見し、協議した結果、水たまりや段差を解消するため、改修する必要性が生じた。 また、既設のAs舗装厚が厚かったため、産業廃棄物量が当初設計より多くなり、運搬・処分する必要性が生じること、及び補足材を多く投入する必要性が生じた。 上記の理由により、増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社宝本建設
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市西新町1428-72
公共工事等の名称	村内1号線雨水整備工事関連配水管布設替工事（儀徳町）
工事（業務）の場所	鳥栖市儀徳町
工事（業務）の種類	水道施設
工事（業務）の概要	本設HIVPΦ50mm L=64.8m
工事（業務）着手の時期	令和6年6月17日
工事（業務）完了の時期	令和6年9月30日（変更前 *****）
契約金額（税込）	2,700,500円（変更前 2,530,000円）
予定価格（税込）	2,596,000円
契約変更の時期	令和6年9月25日
変更契約の理由	本工事は、旭地区雨水整備工事に伴い、支障となる配水管を移設する工事である。 配水管の布設にあたり、当初、想定していなかった雨水管（横断暗渠）があり下越しにて配管ルートの変更を行う必要が生じた。そのため、配管部材が増加した。 以上の事由により、増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社坂口組
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市神辺町450-3
公共工事等の名称	県道佐賀川久保鳥栖線道路舗装工事（宿町外）
工事（業務）の場所	鳥栖市宿町外
工事（業務）の種類	舗装
工事（業務）の概要	舗装面積 $A = 1,774 \text{ m}^2$
工事（業務）着手の時期	令和6年6月21日
工事（業務）完了の時期	令和6年9月30日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	27,054,500円（変更前 25,564,000円）
予定価格（税込）	25,828,000円
契約変更の時期	令和6年9月25日
変更契約の理由	本工事は、配水管布設工事の際に仮舗装としていた箇所の本舗装を行う工事である。 本工事は、「週休2日試行工事特記仕様書」に準拠しており、受注業者により、週休2日の実施希望があり、実施工程表より4週8休の取得状況の確認ができたため、週休2日補正を行う。 以上の事由により、増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社大島
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市養父町38
公共工事等の名称	県道鳥栖停車場線外道路舗装工事（元町外）
工事（業務）の場所	鳥栖市元町外
工事（業務）の種類	舗装
工事（業務）の概要	舗装面積 $A = 1,160 \text{ m}^2$
工事（業務）着手の時期	令和6年7月5日
工事（業務）完了の時期	令和6年9月30日（変更前 *****）
契約金額（税込）	11,496,100円（変更前 10,615,000円）
予定価格（税込）	10,725,000円
契約変更の時期	令和6年9月26日
変更契約の理由	本工事は、配水管布設工事の際に仮舗装としていた箇所の本舗装を行う工事である。 当初、交通誘導員を8名で計上していたが、警察署と協議した結果、片側交互通行規制を行った際、規制内にある市道等に、車の出入りのための交通誘導員を追加で配置する必要が生じたため、増員となった。 また、「週休2日試行工事特記仕様書」に準拠しており、受注業者により、週休2日の実施希望があり、実施工程表より4週8休の取得状況の確認ができたため、週休2日補正を行う。 以上の事由により、増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社大同工務店
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市神辺町1418-4
公共工事等の名称	儀徳・江島線道路舗装工事（西田町）
工事（業務）の場所	鳥栖市西田町
工事（業務）の種類	舗装
工事（業務）の概要	舗装面積 $A = 881 \text{ m}^2$
工事（業務）着手の時期	令和6年7月12日
工事（業務）完了の時期	令和6年9月30日（変更前 *****）
契約金額（税込）	6,546,100円（変更前 5,731,000円）
予定価格（税込）	5,797,000円
契約変更の時期	令和6年9月26日
変更契約の理由	本工事は、配水管布設工事の際に仮舗装としていた箇所の本舗装を行う工事である。 本工事は、「週休2日試行工事特記仕様書」に準拠しており、受注業者により、週休2日の実施希望があり、実施工程表より4週8休の取得状況の確認ができたため、週休2日補正を行う。 以上の事由により、増額変更を行いたい。