

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	日本工営都市空間株式会社佐賀事務所
同上に係る住所	佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙1672
公共工事等の名称	鳥栖市大規模盛土造成地変動予測(第二次スクリーニング)調査業務
工事(業務)の場所	鳥栖市弥生が丘8丁目
工事(業務)の種類	土木関係建設コンサルタント業務
工事(業務)の概要	地質調査、地下水観測、軟弱地盤解析
工事(業務)着手の時期	令和6年3月15日
工事(業務)完了の時期	令和7年3月7日 (変更前 *****)
契約金額(税込)	16,297,600円 (変更前 12,870,000円)
予定価格(税込)	19,162,000円
契約変更の時期	令和6年10月15日
変更契約の理由	本業務は、大規模地震発生時に災害の発生のおそれがある大規模盛土造成地について、詳細な地盤調査及び安定計算を実施し安全性を確認するものだが、該当地について、有識者と協議した結果、ボーリング箇所を1本追加する必要性が生じた。 上記の理由により、増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社シグマ鳥栖営業所
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市蔵上町字野田699-1
公共工事等の名称	鳥栖市民文化会館非常用発電設備改修工事
工事（業務）の場所	鳥栖市宿町
工事（業務）の種類	電気
工事（業務）の概要	非常用発電設備の改修工事
工事（業務）着手の時期	令和6年2月2日
工事（業務）完了の時期	令和6年10月31日（変更前*****）
契約金額（税込）	107,716,400円（変更前100,851,300円）
予定価格（税込）	98,626,000円
契約変更の時期	令和6年10月17日
変更契約の理由	非常用発電機（2号機）について、発注当初は1号機と同様に地下1階発電室に設置することとしていたが、既設給排気ファンや煙道配管の状況から、エンジンが不完全燃焼を起こし、発電できない可能性が高いと判断した。発電機（2号機）を屋外に設置するため、発電機の仕様や電源確保のための配線敷設範囲の変更などが生じた。 上記理由から、鳥栖市工事請負契約書第18条第5項及び第19条の規定により契約及び請負代金の変更を行う。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社大島
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市養父町38
公共工事等の名称	新産業集積エリア整備事業 管理用通路整備工事
工事（業務）の場所	鳥栖市 儀徳町 ほか
工事（業務）の種類	舗装
工事（業務）の概要	新産業集積エリアにおける管理用通路の舗装等
工事（業務）着手の時期	令和6年10月21日
工事（業務）完了の時期	令和7年1月17日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	18,220,400円（変更前 18,678,000円）
予定価格（税込）	18,876,000円
契約変更の時期	令和6年10月18日
変更契約の理由	本工事は、新産業集積エリア整備事業に伴う管理用通路のアスファルト舗装及び法面の張りコンクリート工事である。 本工事において、新産業集積エリアからの入退出時の安全確保のため交通誘導員を配置することとしていたが、現在、新産業集積エリア内に築堤用土砂等を搬入している筑後川河川事務所との協議により、交通誘導員は筑後川河川事務所で配置することとなった。 このことから交通誘導員を減とし、減額となるため。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	公益財団法人佐賀県建設技術支援機構
同上に係る住所	佐賀県佐賀市鍋島町森田912
公共工事等の名称	令和6年度 新産業集積エリア整備事業 造成工事（3工区）に係る積算業務
工事（業務）の場所	鳥栖市 宿町
工事（業務）の種類	その他
工事（業務）の概要	新産業集積エリア整備事業における3工区の造成工事に係る積算業務
工事（業務）着手の時期	令和6年10月9日
工事（業務）完了の時期	令和6年11月8日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	1,331,000円（変更前 1,606,000円）
予定価格（税込）	1,606,000円
契約変更の時期	令和6年10月28日
変更契約の理由	本業務は、新産業集積エリア整備事業 造成工事（3工区）における設計書作成に係る積算業務委託である。 設計書作成に係る積算業務においては、対象工事の設計金額により、積算業務の歩掛が設定されている。 今回、当該工事の盛土用の土砂が購入土から流用土を見込めることとなり、設計金額が当初計画していた工事費より安く計上することとなったため。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	新栄地研株式会社鳥栖支店
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市藤木町2130-7
公共工事等の名称	九千部山横断線ほか橋梁点検診断業務
工事（業務）の場所	鳥栖市立石町ほか
工事（業務）の種類	土木関係建設コンサルタント業務
工事（業務）の概要	橋梁点検診断業務（金の水橋支障木伐採及び処分回収）
工事（業務）着手の時期	令和6年6月17日
工事（業務）完了の時期	令和6年11月29日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	1,452,000円（変更前 1,166,000円）
予定価格（税込）	1,749,000円
契約変更の時期	令和6年11月1日
変更契約の理由	本業務は九千部山横断線にかかる金の水橋と頭野芳谷線にかかる第二頭野橋の点検診断業務である。 金の水橋において現地を確認したところ、橋梁点検車の作業範囲内に支障となる木々の枝が伸びているため、橋梁点検車の作業スペースに支障することから雑木の伐採及び、処分回収が必要となった。 以上の理由により、増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	基礎地盤コンサルタンツ株式会社佐賀事務所
同上に係る住所	佐賀県佐賀市天祐2-3-11
公共工事等の名称	原古賀上ため池ほか劣化状況および豪雨・地震耐性評価業務
工事（業務）の場所	鳥栖市山浦町ほか
工事（業務）の種類	土木関係建設コンサルタント業務
工事（業務）の概要	市内6箇所ため池ほか劣化状況および豪雨・地震耐性評価業務
工事（業務）着手の時期	令和6年8月9日
工事（業務）完了の時期	令和7年2月28日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	17,795,800円（変更前 14,630,000円）
予定価格（税込）	21,802,000円
契約変更の時期	令和6年11月5日
変更契約の理由	当初設計では、ため池数6箇所、劣化状況評価3箇所、豪雨耐性評価3箇所、地震耐性評価2箇所、地質調査2箇所、現地測量5箇所を行う予定としていた。その中で劣化状況評価と現地測量のみを行うため池があり、次年度に地震耐性評価と豪雨耐性評価を行う予定であったが、事業進捗を進めることにより、地元の安心・安全を図るため、地震耐性評価と豪雨耐性評価を追加で行いたい。 以上の理由により増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社栗山建設
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市立石町2066-2
公共工事等の名称	鳥栖市公共下水道事業 鳥栖市公共下水道ストックマネジメント 計画に係る中部第88-1（大正町）管路更生工事
工事（業務）の場所	鳥栖市大正町
工事（業務）の種類	土木一式
工事（業務）の概要	管路更生工 既設管径 1000mm L=192.6m
工事（業務）着手の時期	令和6年5月17日
工事（業務）完了の時期	令和6年11月15日 （変更前 ***** ）
契約金額（税込）	80,588,200円（変更前 79,662,000円）
予定価格（税込）	81,290,000円
契約変更の時期	令和6年11月5日
変更契約の理由	本工事は老朽化した污水管きよの更新を目的として、管きよの更生工事を行うものである。 当初工事範囲の起終点に交通誘導員を配置するように計画していたが、警察協議の結果、交通体系の見直しを行う必要が生じた。交通体系の見直しにより、日当たり交通誘導員の配置人数が増えることとなった。 以上の理由により、増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社ニュージェック佐賀事務所
同上に係る住所	佐賀県佐賀市天神2-2-28
公共工事等の名称	市民公園費用対効果分析業務
工事（業務）の場所	鳥栖市宿町ほか
工事（業務）の種類	土木関係建設コンサルタント業務
工事（業務）の概要	公園費用対効果分析業務
工事（業務）着手の時期	令和6年7月22日
工事（業務）完了の時期	令和7年2月28日（変更前 *****）
契約金額（税込）	6,262,300円（変更前 4,818,000円）
予定価格（税込）	7,227,000円
契約変更の時期	令和6年11月15日
変更契約の理由	本業務は、令和5年度に作成した「市民公園整備基本計画」に基づいた一部の整備事業について費用対効果分析を行うものだが、整備事業において、費用だけでなく、公園内の交通渋滞緩和に対する整備効果を出す必要があるため、別途、市民公園内の交通シミュレーションを行う必要が生じた。 上記の理由により、増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社旭日緑化建設
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市江島町3256-508
公共工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 もちの木公園遊具改修工事
工事（業務）の場所	鳥栖市弥生が丘4丁目
工事（業務）の種類	造園
工事（業務）の概要	遊具改修工事
工事（業務）着手の時期	令和6年6月14日
工事（業務）完了の時期	令和6年11月29日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	12,885,400円（変更前 12,705,000円）
予定価格（税込）	13,101,000円
契約変更の時期	令和6年11月15日
変更契約の理由	本工事は、劣化した遊具を改修するものだが、業者と現地確認をした際、のり面に設置する遊具周りについて、子供たちが遊んだ際、土のままののり面では、のり面崩壊を起こす恐れがあることが危惧されるため、張芝にてのり面保護をする必要が生じた。上記の理由により、増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	アーバンテクノ株式会社鳥栖営業所
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市村田町125-24
公共工事等の名称	国土交通省・今町線ほか1路線測量設計業務
工事（業務）の場所	鳥栖市永吉町ほか
工事（業務）の種類	測量
工事（業務）の概要	測量設計 L=0.85Km
工事（業務）着手の時期	令和5年12月22日
工事（業務）完了の時期	令和6年12月13日（変更前 *****）
契約金額（税込）	16,934,500円（変更前 15,400,000円）
予定価格（税込）	17,105,000円
契約変更の時期	令和6年11月26日
変更契約の理由	本業務は、国土交通省・今町線ほか1路線道路改良事業における測量設計業務を行うものである。 国道34号田代昌町交差点において、佐賀国道事務所や佐賀県警察本部などとの関係機関協議を進めていく際、右折レーンの長さなどの交差点計画を行う作業にて、将来交通量を基にした交差点解析業務が必要となった。 以上のことにより、交通量解析などの業務を追加することで、金額の変更（増額）を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社坂口組
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市神辺町450-3
公共工事等の名称	新鳥栖駅南線配水管（幹線）布設工事（原古賀町）
工事（業務）の場所	鳥栖市原古賀町
工事（業務）の種類	水道施設
工事（業務）の概要	本設 DCIP - NS形Φ700mm L=50.5m
工事（業務）着手の時期	令和6年8月2日
工事（業務）完了の時期	令和7年1月31日（変更前 令和6年11月29日）
契約金額（税込）	56,387,100円（変更前 49,940,000円）
予定価格（税込）	50,952,000円
契約変更の時期	令和6年11月27日
変更契約の理由	本工事は、新鳥栖駅南線及び新鳥栖駅パーク・アンド・ライド第3駐車場に配水管を布設する工事である。 本工事における配管材料について「公共事業に使用する設計資材等単価の改定に伴う特例措置」に則り請求があったため、配管材料の単価を変更する。 また、本工事着工後に実施した試掘調査にて既設の導水管・連絡管・配水管及び排水暗渠の位置関係を整理した結果、配管ルートの変更及び仮設道路の切り回しが必要になった。 そのため、上記変更に伴い、ルート変更及び施工方法の協議に不測の日数を要した。 以上の事由により、配管材料の変更を行うため工事費の増額変更及び工期の延伸を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社篠原工務店
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市高田町43-1
公共工事等の名称	浅井アパート12棟外壁等改修工事
工事（業務）の場所	鳥栖市浅井町
工事（業務）の種類	建築一式
工事（業務）の概要	外壁等改修工事
工事（業務）着手の時期	令和6年7月22日
工事（業務）完了の時期	令和7年1月9日（変更前 令和6年12月16日）
契約金額（税込）	33,655,600円（変更前 32,461,000円）
予定価格（税込）	32,868,000円
契約変更の時期	令和6年12月12日
変更契約の理由	外壁改修工事にあたり、発注時点では手の届く範囲の打診及び目視により経年的な全体劣化数量を推測していた。しかし足場設置後に外壁の劣化状況を調査したところ、軒裏等の爆裂及び塗装浮きが推測よりも多数発見され、劣化部補修範囲の変更等が必要となったため。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	山口修建築設計事務所
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市轟木町1381-1
公共工事等の名称	浅井アパート12棟外壁等改修工事監理業務
工事（業務）の場所	鳥栖市浅井町
工事（業務）の種類	建築関係建設コンサルタント業務
工事（業務）の概要	外壁等改修工事監理業務
工事（業務）着手の時期	令和6年7月22日
工事（業務）完了の時期	令和7年1月9日（変更前 令和6年12月16日）
契約金額（税込）	1,683,000円（変更前 1,485,000円）
予定価格（税込）	1,562,000円
契約変更の時期	令和6年12月12日
変更契約の理由	工事の工期延長に伴い、工事監理の業務人・時間数が増加したため、変更を行うものである。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社マツコー
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市姫方町309-2
公共工事等の名称	鳥栖市公共下水道事業 西田川排水区第199外（儀徳町）雨水整備 工事
工事（業務）の場所	鳥栖市儀徳町
工事（業務）の種類	土木一式
工事（業務）の概要	ボックスカルバート 新設 1000×800 L=84.1m 1000×700 L=142.6m 下水道管 撤去 VUΦ200 L=76.1m 汚水樹 N=3 小口径マンホール N=2 0号マンホール N=1 新設 VUΦ200 L=67.6m 汚水樹 N=3 小口径マンホール N=3 0号マンホール N=1
工事（業務）着手の時期	令和6年3月29日
工事（業務）完了の時期	令和6年12月20日 （変更前 ***** ）
契約金額（税込）	137,854,200円（変更前136,917,000円）
予定価格（税込）	139,711,000円
契約変更の時期	令和6年12月19日
変更契約の理由	本工事は雨水排水路の埋設工事と、それに伴う支障物（下水道管）の移設工事である。 本工事は「令和6年2月16日付け建設技第2637号」、同じく「令和6年2月29日付け建設技第2681号」により、令和6年2月29日以降の公告から適用する設計資材等単価及び設計労務単価の特例措置の対象工事であり請負業者より申し出があったことから変更を行いたい。 以上の理由により変更増額を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社サガン・ドリームス
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市京町812
公共工事等の名称	鳥栖市をホームタウンとするチーム間相互による応援機運醸成業務（サガン鳥栖）
工事（業務）の場所	鳥栖市京町ほか
工事（業務）の種類	その他委託業務
工事（業務）の概要	サガン鳥栖のホームゲームへのSAGA久光スプリングスファンの受け入れ及びSAGA久光スプリングスホームゲームへサガン鳥栖サポーターと応援に行く相互交流を行うことにより、鳥栖市をホームタウンとするプロスポーツクラブの応援機運の醸成を図る。
工事（業務）着手の時期	令和6年7月12日
工事（業務）完了の時期	令和7年1月29日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	597,500円（変更前 697,500円）
予定価格（税込）	697,500円
契約変更の時期	令和6年12月24日
変更契約の理由	対象試合の開催場所をSAGAアリーナ（佐賀市）からサロンパスアリーナ（鳥栖市）に変更したことにより、大型バスの運行が不要になったことから、バス代に要する費用がなくなったため。