

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	第一復建株式会社鳥栖事務所
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市古野町650-2
公共工事等の名称	鳥栖市民球場防球ネット設置実施設計業務
工事（業務）の場所	鳥栖市宿町
工事（業務）の種類	土木関係建設コンサルタント業務
工事（業務）の概要	鳥栖市民球場3塁側に防球ネットがないため、防球ネットを新設するための工事の設計
工事（業務）着手の時期	令和6年5月13日
工事（業務）完了の時期	令和7年3月21日（変更前 令和7年1月31日）
契約金額（税込）	3,520,000円（変更前 2,904,000円）
予定価格（税込）	4,356,000円
契約変更の時期	令和7年1月21日
変更契約の理由	市民球場の防球ネットの高さについて、協議を行った結果、飛球をできるだけ抑えることができる高さに設定したことで、建築確認申請をする必要が生じた。建築確認申請書の作成を行うのに工期の延伸および増額変更を要するため。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	国際技術コンサルタント株式会社鳥栖営業所
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市元町1237-2
公共工事等の名称	鳥栖駅周辺物件調査業務
工事（業務）の場所	鳥栖市京町
工事（業務）の種類	補償関係コンサルタント業務
工事（業務）の概要	物件調査業務
工事（業務）着手の時期	令和6年7月12日
工事（業務）完了の時期	令和7年1月31日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	5,740,900円（変更前 4,257,000円）
予定価格（税込）	4,543,000円
契約変更の時期	令和7年1月24日
変更契約の理由	当該業務は、鳥栖駅周辺に所在する物件について調査を行う業務である。 営業に関する調査及び算定について、調査の結果、調査対象の事業所規模が当初想定していた営業規模より大きかったため営業D（法人で営業所・業種のいずれかが複数のもの）から営業E（法人で営業所・業種いずれも複数のもの）に変更となった。 このことから、適切に調査を実施するため営業に関する調査及び算定にかかる費用を増額変更したい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社篠原建設
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市蔵上町587-1
公共工事等の名称	国道3号配水管布設工事3工区（曾根崎町）
工事（業務）の場所	鳥栖市曾根崎町
工事（業務）の種類	水道施設
工事（業務）の概要	本設DCIP-GX形Φ100mm L=248.7m
工事（業務）着手の時期	令和6年7月5日
工事（業務）完了の時期	令和7年3月14日（変更前 令和7年1月31日）
契約金額（税込）	11,897,600円（変更前 10,010,000円）
予定価格（税込）	10,208,000円
契約変更の時期	令和7年1月29日
変更契約の理由	本工事は、国道3号の道路改良工事に伴い配水管の布設を行う工事である。 道路改良工事の計画変更に伴い新たに横断側溝が設置されることとなり、伏越しによる配水管布設の必要が生じたため、部材の追加及び土工が増加した。 また、道路改良工事に伴い、本工事に先行してNTTや下水道の移設を要するが、移設ルート変更の必要性が生じ、その協議に不測の日数を要したため、本工事の工程に遅れが生じた。 本工事は「週休2日試行工事特記仕様書」を定めており、受注業者より、週休2日の実施希望があり、実施工程表より4週8休の取得状況の確認ができたため、週休2日補正を行うこととする。 以上の事由により、増額変更及び工期延伸を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	有限会社高倉住宅設備
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市平田町1110-66
公共工事等の名称	村内8号線雨水整備工事関連配水管布設替工事（儀徳町）
工事（業務）の場所	鳥栖市儀徳町
工事（業務）の種類	水道施設
工事（業務）の概要	本設HIVPΦ50mm L=165.7m
工事（業務）着手の時期	令和6年11月1日
工事（業務）完了の時期	令和7年1月31日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	10,012,200円（変更前 10,175,000円）
予定価格（税込）	10,351,000円
契約変更の時期	令和7年1月29日
変更契約の理由	本工事は、旭地区雨水整備工事に伴い、支障となる配水管を移設する工事である。 当初は、雨水整備工事計画の雨水函渠を避けるため横断が必要となる箇所には、下越しを行い横断する計画であったが、工事発注後に雨水整備工事計画が、当初よりも深い縦断計画に変更となった。 そのため、上越しでの配水管及び給水管布設が可能となり、横断が必要となる箇所の管材及び土工の数量が減少した。 以上の事由により、減額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社篠原建設
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市蔵上町587-1
公共工事等の名称	県道中原鳥栖線導水管布設工事7工区（水管橋下部工）（真木町）
工事（業務）の場所	鳥栖市真木町
工事（業務）の種類	土木一式
工事（業務）の概要	・下部工 下部工設置工事一式 ・付帯設備工 ブロック積擁壁工 - 重力式擁壁工 - 護床工 - 吐出し函渠設置工
工事（業務）着手の時期	令和5年10月20日
工事（業務）完了の時期	令和7年2月28日（変更前 令和7年1月31日）
契約金額（税込）	61,834,300円（変更前 65,857,000円）
予定価格（税込）	67,188,000円
契約変更の時期	令和7年1月29日
変更契約の理由	本工事は、導水管布設工事に伴う今川橋水管橋右岸側下部工の設置工事である。 当初、本工事の仮設で使用する盛土材は施工完了後に全処分の計画としていたが、第1回変更で工期を延伸した結果、近接工事である左岸側下部工（9工区）で引き続き使用することの調整が可能となったため、処分が不要となった。 また、河川内の施工区域は仮設大型土嚢を用いて止水を行っていたが、想定以上の河川水の流入があり、その水替え作業等に不測の日数を要した。 以上の事由により、請負額の減額及び工事期間の延長を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	有限会社轟工務店
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市曾根崎町1312
公共工事等の名称	朝日山第一配水池更新事業試験掘調査業務（村田町）
工事（業務）の場所	鳥栖市村田町
工事（業務）の種類	土木関係建設コンサルタント業務
工事（業務）の概要	朝日山第一配水池更新事業に伴う計画ルート上の既設総配水管位置確認及び健全度調査
工事（業務）着手の時期	令和6年10月11日
工事（業務）完了の時期	令和7年1月31日（変更前 *****）
契約金額（税込）	14,265,900円（変更前 6,325,000円）
予定価格（税込）	6,457,000円
契約変更の時期	令和7年1月29日
変更契約の理由	本業務は、朝日山配水池更新事業に伴い、既設の送水管及び配水管の位置及び健全度を調査する業務であり、本調査の結果を朝日山配水池更新の設計に反映させるため、既設配水管等の埋設状況の確認が必須である。 朝日山配水池は昭和42年度築造されており当時の図面等の資料が乏しく周辺埋設管の詳細な埋設位置及び深さが不明確であったため、可能な限りの想定を行い発注していた。 試験掘調査を実施したところ、不明管が埋設されていることが判明したこと及び既設管の埋設が確認されなかったため、調査箇所を変更し再度掘削する必要が生じた。また、既設管が当初の想定よりも深い位置に埋設されていたことにより、掘削数量の増加と深い位置を掘削するための特殊な機械及び仮設土留めの追加が必要となった。 よって、本調査業務の進捗にあわせて、埋設管の位置等に本請負業者が精通していることから、本業務において増額変更したい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社天本緑地造園
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市村田町五反三步1493-1
公共工事等の名称	新産業集積エリア整備事業 草刈業務（3工区）
工事（業務）の場所	鳥栖市 幸津町
工事（業務）の種類	公園・用地
工事（業務）の概要	新産業集積エリアにおける3工区の草刈業務
工事（業務）着手の時期	令和6年11月29日
工事（業務）完了の時期	令和7年2月14日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	5,713,400円（変更前 4,565,000円）
予定価格（税込）	4,675,000円
契約変更の時期	令和7年2月5日
変更契約の理由	本業務において、除草後搬出する処分量を、当初は他の工業団地において実施している草刈業務における処分量を参考にしていたが、計画よりも多くの処分が必要となったことから、処分量の増工が必要となったため。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社龍建設
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市儀徳町2276-6
公共工事等の名称	鳥栖スタジアムメインスタンド屋根塗装改修工事
工事（業務）の場所	鳥栖市京町
工事（業務）の種類	建築一式
工事（業務）の概要	1. スタジアムメインスタンド上にかかる屋根の塗装改修および取り付け部分のシーリング打替 2. 夜間照明設備架台の塗装改修および取り付け部分のシーリング打替
工事（業務）着手の時期	令和7年2月7日
工事（業務）完了の時期	令和7年8月29日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	46,120,800円（変更前 46,035,000円）
予定価格（税込）	46,750,000円
契約変更の時期	令和7年2月6日
変更契約の理由	4週8休に満たない場合を前提に予定価格を算定し、現場閉所（現場休息）を行った日数の実績に応じ、労務費補正分の増額変更できる「受注者希望方式」とし、現場閉所の状況を確認した結果、4週8休（月単位）を満たしており、工事請負契約書第63条の規定を適用したため

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	九州技術開発株式会社鳥栖事務所
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市藤木町1157
公共工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 国土交通省・今町線ほか1路線地 質調査業務
工事（業務）の場所	鳥栖市永吉町ほか
工事（業務）の種類	地質調査
工事（業務）の概要	ボーリング調査＝2箇所、CBR調査＝5箇所
工事（業務）着手の時期	令和6年10月21日
工事（業務）完了の時期	令和7年3月7日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	4,387,900円（変更前 4,631,000円）
予定価格（税込）	6,941,000円
契約変更の時期	令和7年2月12日
変更契約の理由	本業務は、国土交通省・今町線ほか1路線道路改良事業における地質調査業務を行うものである。 本業務施工の際、支持層の位置が想定していたより上位（浅層）に存在していたため、ボーリング作業を21.0mから17.0mとした。 以上のことにより、ボーリング調査延長が短くなったことで、金額の変更（減額）を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社篠原工務店
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市高田町43-1
公共工事等の名称	鳥栖市公共下水道事業 永吉2号No.1・No.2マンホールポンプ外 取替工事
工事（業務）の場所	鳥栖市永吉町外
工事（業務）の種類	電気
工事（業務）の概要	ポンプ設備工事（永吉2号MP）2基、ポンプ設備工事（松原町MP）2 基、付帯工事（松原町MP）1式
工事（業務）着手の時期	令和6年8月19日
工事（業務）完了の時期	令和7年2月14日（変更前 *****）
契約金額（税込）	7,739,600円（変更前 6,414,100円）
予定価格（税込）	6,545,000円
契約変更の時期	令和7年2月12日
変更契約の理由	本工事は、永吉2号マンホールポンプ及び松原町マンホールポンプ内にある水中汚水ポンプを更新し、これに伴う機械設備の設計製作及び据え付工事、並びにそれに関連する据え付け配線工事、試験調整を施工するものである。 松原町マンホールポンプ2基のうちの1基は、ポンプ頭上の空間が狭く、ポンプ引き上げのための空間を確保するため、ガイドサポート取付部の加工を行う必要が生じた。 また、ポンプ交換時はNo.1ポンプ、No.2ポンプのどちらかのポンプを稼働させておく必要があるが、2基の電源ケーブルのうち、片方だけ引き抜くことができなかったため、新たに保護管を埋設し、その管内にケーブルを通してポンプ交換することとしたい。 これらの理由により、増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社龍建設
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市儀徳町2276-6
公共工事等の名称	基里小学校なかよし会改修工事
工事（業務）の場所	鳥栖市 曾根崎町
工事（業務）の種類	建築一式
工事（業務）の概要	基里小学校なかよし会改修工事一式
工事（業務）着手の時期	令和6年9月13日
工事（業務）完了の時期	令和7年2月21日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	27,516,500円（変更前 23,760,000円）
予定価格（税込）	24,002,000円
契約変更の時期	令和7年2月13日
変更契約の理由	発注時は既存のままとしていた、児童用ロッカー、外灯などを新たに更新するため。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社牟田林業緑化
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市河内町1728-2
公共工事等の名称	河内河川プール四阿設置工事
工事（業務）の場所	鳥栖市河内町
工事（業務）の種類	造園
工事（業務）の概要	四阿設置工事
工事（業務）着手の時期	令和6年10月11日
工事（業務）完了の時期	令和7年2月28日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	10,112,300円（変更前 9,130,000円）
予定価格（税込）	9,405,000円
契約変更の時期	令和7年2月14日
変更契約の理由	本工事は老朽化した河内河川プール四阿の撤去・設置工事である。既設、四阿の尾根材にアスベスト含有の恐れがあると判明し、アスベスト調査費を増工したい。 また、当初設計では既設ベンチが基礎コンクリートで固められており、撤去困難であると考え、継続利用予定であったが、試掘の結果、撤去可能と判明した。地元区長からも新設の希望があったこと、新設四阿に対し、既設ベンチが大きすぎることから、新しくベンチを設置したい。既設ベンチについては、まだ利用可能であることから、移設したい。 上記理由により、設計金額の増額をおこないたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	有限会社高尾設計事務所
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市秋葉町3-19-5
公共工事等の名称	新産業集積エリア整備事業 用地測量業務（1・2工区）
工事（業務）の場所	鳥栖市 幸津町ほか
工事（業務）の種類	測量
工事（業務）の概要	新産業集積エリアにおける登記手続きに必要な用地の測量業務
工事（業務）着手の時期	令和6年7月5日
工事（業務）完了の時期	令和7年3月7日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	26,991,800円（変更前 28,050,000円）
予定価格（税込）	29,458,000円
契約変更の時期	令和7年2月14日
変更契約の理由	本業務は、新産業集積エリアの造成工事が完了した1・2工区を工場用地、公園・緑地等に分割するための基礎資料を作成する用地測量業務である。 本業務において、新産業集積エリアと隣接する県道や河川の管理者と立会を行い、境界を確定する必要がある。 当初、境界確定書の資料として全ての境界箇所での横断面図の作成を計画していたが、各管理者との協議の結果、河川以外は不要であったことから、横断面図作成の費用が減額となるため。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	今泉建設株式会社
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市轟木町956-1
公共工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 田代大官町・萱方線ほか1路線道路改良工事
工事（業務）の場所	鳥栖市神辺町
工事（業務）の種類	土木一式
工事（業務）の概要	道路改良工事
工事（業務）着手の時期	令和6年6月7日
工事（業務）完了の時期	令和7年3月7日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	87,274,000円（変更前 79,761,000円）
予定価格（税込）	81,389,000円
契約変更の時期	令和7年2月18日
変更契約の理由	本工事は、市道田代大官町・萱方線ほか1路線の道路改良工事を行うものである。 本工事（交差点部）については、主道路から従道路への取付区間の改良範囲を、交差点改良に伴い形状変更が必要な範囲としていたが、地元より当該範囲外でも排水不良が顕著であることを理由に「道路側溝を伸ばしてほしい」との要望を受けた。 については、要望箇所における排水機能の状況、本工事（交差点内）への影響等を鑑み、道路側溝を延伸したい。また道路側溝に合わせて、道路舗装についても増工したい。 以上のことから、増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社山田電気設備
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市山浦町1817-9
公共工事等の名称	元町アパート配線器具取替工事
工事（業務）の場所	鳥栖市元町
工事（業務）の種類	電気
工事（業務）の概要	配線器具取替
工事（業務）着手の時期	令和6年12月20日
工事（業務）完了の時期	令和7年2月28日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	8,158,700円（変更前 7,997,000円）
予定価格（税込）	8,118,000円
契約変更の時期	令和7年2月19日
変更契約の理由	1階自転車置場の南側照明Eから、螺旋階段の照明Gまでの電線が断線しており、螺旋階段の照明Gが点灯しないため、新たに配線する等、変更の必要が生じた。 上記理由から、鳥栖市工事請負契約書第18条第4項又は第19条の規定により設計図書の変更を行う。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	基礎地盤コンサルタンツ株式会社佐賀事務所
同上に係る住所	佐賀県佐賀市天祐2-3-11
公共工事等の名称	原古賀上ため池ほか劣化状況および豪雨・地震耐性評価業務
工事（業務）の場所	鳥栖市山浦町ほか
工事（業務）の種類	土木関係建設コンサルタント業務
工事（業務）の概要	ため池ほか劣化状況および豪雨・地震耐性評価業務
工事（業務）着手の時期	令和6年8月9日
工事（業務）完了の時期	令和7年3月14日（変更前 令和7年2月28日）
契約金額（税込）	22,002,200円（変更前 17,795,800円）
予定価格（税込）	21,802,000円
契約変更の時期	令和7年2月20日
変更契約の理由	本業務は市内の防災重点農業用ため池を対象に防災減災対策事業として劣化状況等の評価を行う業務である。 ボーリング調査を行ったため池について、当初想定していたものと地質の分布状況に差異があることが判明したため、土質実績にあわせたボーリング延長と土質試験数に変更したい。 以上の理由により増額変更及び工期の延長を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	成富富雪園
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市弥生が丘５－１７３
公共工事等の名称	GLP鳥栖トラック待機場 緑地管理業務
工事（業務）の場所	鳥栖市 姫方町
工事（業務）の種類	公園・用地
工事（業務）の概要	GLP鳥栖トラック待機場の剪定等の緑地管理
工事（業務）着手の時期	令和７年１月１４日
工事（業務）完了の時期	令和７年３月７日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	１，２５１，８００円（変更前 １，１００，０００円）
予定価格（税込）	１，１１１，０００円
契約変更の時期	令和７年２月２０日
変更契約の理由	本業務において、伐採及び除草後搬出する処分量を、過年度の実績を参考に計上していたが、計画より多くの処分が必要となった。 また、当初低木の剪定は予定していなかったが、高木と低木の位置が近く、高木の低い箇所を剪定する際、低木が支障となったため、今回業務にて低木も剪定を行う必要が生じた。 このことから、処分量及び低木の剪定数が増工となるため。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社坂口組
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市神辺町450-3
公共工事等の名称	河内町字西十郎農地災害復旧工事
工事（業務）の場所	鳥栖市河内町
工事（業務）の種類	土木一式
工事（業務）の概要	災害復旧工事 法面保護工 $A=213.3\text{m}^2$
工事（業務）着手の時期	令和6年12月19日
工事（業務）完了の時期	令和7年3月7日（変更前 *****）
契約金額（税込）	2,717,000円（変更前 2,486,000円）
予定価格（税込）	2,486,000円
契約変更の時期	令和7年3月5日
変更契約の理由	本工事は令和5年7月豪雨により被災した農地法面の災害復旧工事である。 工事用の仮設道路として使用を計画していた下段農地において、水はけが悪く仮設道路として使用が困難な状況であったため、上段農地を工事用仮設道路として使用する計画へ変更した。これにより、敷鉄板の必要枚数が増加した。また、法面の土工を行っている際に不可視の部分から岩が発見され、そのままにしておくと簡易丸太柵工の杭を土中に打ち込めないため、岩の撤去及び処分が追加で必要となった。 以上の理由により、増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社飛鳥緑化建設
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市牛原町550-3
公共工事等の名称	鳥栖市公共下水道事業 中部第3314（養父町）污水管築造工事
工事（業務）の場所	鳥栖市養父町
工事（業務）の種類	土木一式
工事（業務）の概要	VUφ150（延長）L=211.5m
工事（業務）着手の時期	令和6年12月20日
工事（業務）完了の時期	令和7年5月30日（変更前 令和7年3月7日）
契約金額（税込）	19,548,100円（変更前 12,540,000円）
予定価格（税込）	12,793,000円
契約変更の時期	令和7年3月5日
変更契約の理由	本工事は、下水道認可区域内の下水道整備工事である。 工事着手後、未接続である上流側の共同乾燥施設の土地所有者から、早期の下水道接続の要望があり、污水樹設置について申請があった。 また、近隣の農業関係者から、共同乾燥施設の使用時期及び田植えの時期を考慮し、5月までの工事完了の要望を受けた。 そのため、申請箇所までの下水道管敷設について、本工事と一体的に施工することで工期の短縮を図られることから、それに係る増工及び工期の延伸をしたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社宝本建設
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市西新町1428-72
公共工事等の名称	佐賀県基盤整備促進事業(鳥栖第1地区)老朽農業用水路改修工事 (藤木町字東六ほか2路線)
工事(業務)の場所	鳥栖市藤木町ほか
工事(業務)の種類	土木一式
工事(業務)の概要	水路工 L=78m U型側溝600×700 (藤木町字東六) L=79.6m U型側溝600×700 (高田町字中の坪) L=28m U型側溝360×360 (山浦町字新町)
工事(業務)着手の時期	令和6年11月11日
工事(業務)完了の時期	令和7年3月14日 (変更前 令和7年3月7日)
契約金額(税込)	15,038,100円 (変更前 14,608,000円)
予定価格(税込)	14,938,000円
契約変更の時期	令和7年3月5日
変更契約の理由	本工事は市内の老朽化した農業用水路の改修工事である。 高田地区において、作付け計画の変更があり、地元より休耕田を工事用仮設道路として活用してほしいと要望があったため、仮設道路計画の変更が生じ、敷鉄板の延長が増加した。また、これにより、鉄板の必要枚数が増加し、増加分の鉄板の確保に不測の時間を要した。 以上の理由により、増額変更及び工期の延伸を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	有限会社中央設備商会
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市藤木町2081-1
公共工事等の名称	鳥栖市浄化センター 滅菌棟送り高架水管漏水修繕
工事（業務）の場所	鳥栖市真木町
工事（業務）の種類	管
工事（業務）の概要	鳥栖市浄化センター 滅菌棟送り高架水管漏水修繕
工事（業務）着手の時期	令和7年1月31日
工事（業務）完了の時期	令和7年3月7日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	789,800円（変更前 330,000円）
予定価格（税込）	338,800円
契約変更の時期	令和7年3月6日
変更契約の理由	本工事は、滅菌棟へ送る高架水管の漏水修繕である。 当初、地上に湧き出ている漏水箇所より修繕方法を想定し、発注を行った。しかし、工事着工後に掘削を行ったところ、漏水箇所が想定箇所より深く、管廊との取り付け付近で発生していることが判明したことから、管廊の壁を削孔する必要があり、大幅に修繕方法を変更する必要性が生じた。 漏水修繕は、掘削から修繕工事までを一括して行う必要があり、これらの工事を別々に行うことは困難なため、増額変更したい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社飛鳥緑化建設
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市牛原町550-3
公共工事等の名称	鳥栖市公共下水道事業 神辺町マンホール修繕工事
工事（業務）の場所	鳥栖市神辺町
工事（業務）の種類	土木一式
工事（業務）の概要	モルタル吹付工 A=52m ²
工事（業務）着手の時期	令和7年1月17日
工事（業務）完了の時期	令和7年3月7日 （変更前 ***** ）
契約金額（税込）	3,003,000円（変更前 2,937,000円）
予定価格（税込）	2,937,000円
契約変更の時期	令和7年3月6日
変更契約の理由	本工事は、既設下水道管マンホールを保護するために、法面工事を行うものである。 当初設計時、法面の測量では、工事範囲L=17mに対し、起点、終点、中間点2箇所の計4箇所の断面を測量し発注を行っていた。 工事着工後に、業者により現場を覆っていた草を刈り、詳細な事前測量を行ったところ、法面の安定勾配が確保できない箇所があることが判明した。 「道路土工切土工・斜面安定工指針」に基づき、安定勾配を確保するために、ブロック積を下部に追加増工したい。 以上により、増額変更したい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社明電エンジニアリング九州支店
同上に係る住所	福岡県福岡市博多区住吉5-5-3
公共工事等の名称	鳥栖市浄化センター 中央監視装置LCD他部品取替修繕工事
工事（業務）の場所	鳥栖市真木町
工事（業務）の種類	機械器具設置
工事（業務）の概要	鳥栖市浄化センター 中央監視装置LCD他部品取替修繕工事
工事（業務）着手の時期	令和6年10月7日
工事（業務）完了の時期	令和7年3月7日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	770,000円（変更前 1,540,000円）
予定価格（税込）	1,540,000円
契約変更の時期	令和7年3月6日
変更契約の理由	本工事は、中央監視装置の一部で不具合が発生しているモニターやハードディスクなどを取り替える工事である。 本工事において、ハードディスク内に基盤を組み込むこととなっていたが、この基盤が半導体不足により、年度内に入荷不可能であることが判明し、ハードディスクを工期内に施工することが困難な状況となったため、ハードディスクを本工事より除外することとしたい。 以上により、減額変更したい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社宝本建設
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市西新町1428-72
公共工事等の名称	西田川大規模特定河川事業に伴う安良・下野線配水管布設替工事 その5（下野町）
工事（業務）の場所	鳥栖市下野町
工事（業務）の種類	水道施設
工事（業務）の概要	本設VP Φ50mm L=22.8m 仮設VP Φ50mm L=21.4m
工事（業務）着手の時期	令和7年1月14日
工事（業務）完了の時期	令和7年3月14日（変更前 *****）
契約金額（税込）	2,658,700円（変更前 2,959,000円）
予定価格（税込）	3,036,000円
契約変更の時期	令和7年3月10日
変更契約の理由	本工事は、西田川大規模特定河川事業に伴い配水管の布設替を行う工事である。 本工事における末端に泥吐きを設ける計画としていたが、工事着手後に国の河川工事の仮設道路に支障することが判明し、泥吐き位置を変更する必要性が生じた。それに伴い、土工及び管材が減少した。 以上の事由により、減額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社オオバ佐賀営業所
同上に係る住所	佐賀県佐賀市栄町2-8
公共工事等の名称	県道佐賀川久保鳥栖線外配水管（幹線）布設実施設計業務（蔵上町外）
工事（業務）の場所	鳥栖市蔵上町外
工事（業務）の種類	土木関係建設コンサルタント業務
工事（業務）の概要	設計延長 335.5m
工事（業務）着手の時期	令和6年11月1日
工事（業務）完了の時期	令和7年3月14日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	11,325,600円（変更前 10,769,000円）
予定価格（税込）	16,148,000円
契約変更の時期	令和7年3月11日
変更契約の理由	本業務は、配水管幹線の計画における推進箇所及び老朽化した配水管更新の設計委託を行う業務である。 推進工法箇所の設計を進めていく中で、埋設する配水管の管種について詳細な検討を行い、配水管の管種を変更することとした。これに伴い、さや管の口径について、当初700mmとすることを計画していたが、900mmに変更することとなる。 以上の事由により、推進工法に係る設計工種を当初の小口径推進（Φ700mm以下）から中大口径推進（Φ800mm以上）に変更する必要が生じたため、業務費の増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	有限会社中央設備商会
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市藤木町2081-1
公共工事等の名称	鳥栖久留米道路整備工事関連配水管布設替工事（水屋町）その2
工事（業務）の場所	鳥栖市水屋町
工事（業務）の種類	水道施設
工事（業務）の概要	本設DIP（GX）φ150mm L=321.8m
工事（業務）着手の時期	令和6年12月20日
工事（業務）完了の時期	令和7年3月14日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	28,474,600円（変更前 26,620,000円）
予定価格（税込）	27,148,000円
契約変更の時期	令和7年3月12日
変更契約の理由	本工事は、鳥栖久留米道路整備工事に伴い配水管の布設替を行う工事である。 本工事は「週休2日試行工事特記仕様書」を定めており、受注業者より、週休2日の実施希望があり、実施工程表より4週8休の取得状況の確認ができたため、週休2日補正を行います。 以上の事由により、増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社龍建設
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市儀徳町2276-6
公共工事等の名称	鳥栖市公共下水道事業 西田川排水区第178外（儀徳町外）雨水整備工事
工事（業務）の場所	鳥栖市儀徳町
工事（業務）の種類	土木一式
工事（業務）の概要	ボックスカルバート 新設 600×600 L=5.9m 1000×700 L=105.4m 自由勾配側溝 U500×h=28.0m
工事（業務）着手の時期	令和6年8月9日
工事（業務）完了の時期	令和7年3月14日 （変更前 ***** ）
契約金額（税込）	91,968,800円（変更前 87,054,000円）
予定価格（税込）	88,836,000円
契約変更の時期	令和7年3月13日
変更契約の理由	本工事は、雨水排水路の埋設工事である。本工事は週休2日試行対象工事であり、業者から週休2日工事の希望があり実施するものとした。結果、対象期間内の全ての月において現場閉所率28.5%以上を達成している為、補正を行い積算するものとした。 上記の理由により、設計変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	有限会社豊
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市幸津町1384
公共工事等の名称	鳥栖市陸上競技場写真判定室新築工事監理業務
工事（業務）の場所	鳥栖市蔵上町
工事（業務）の種類	建築関係建設コンサルタント業務
工事（業務）の概要	鳥栖市陸上競技場写真判定室新築工事における監理業務
工事（業務）着手の時期	令和6年10月21日
工事（業務）完了の時期	令和7年4月30日（変更前 令和7年3月28日）
契約金額（税込）	2,301,200円（変更前 2,189,000円）
予定価格（税込）	2,992,000円
契約変更の時期	令和7年3月27日
変更契約の理由	工事において発注時に見込んでいたLED 投光器の取付けに関する検討や協議に不測の日数を要したため、工事の工期を令和7年4月30日まで延長することになった。これに伴い、工事監理に要する業務人・時間数が増加したため、変更を行うものである。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社大同工務店
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市神辺町1418-4
公共工事等の名称	陸上競技場写真判定室新築工事
工事（業務）の場所	鳥栖市蔵上町
工事（業務）の種類	建築一式
工事（業務）の概要	鳥栖市陸上競技場において写真判定器を導入するため写真判定室を 新築するもの
工事（業務）着手の時期	令和6年10月21日
工事（業務）完了の時期	令和7年4月30日（変更前 令和7年3月28日）
契約金額（税込）	93,841,000円（変更前 96,030,000円）
予定価格（税込）	96,998,000円
契約変更の時期	令和7年3月27日
変更契約の理由	LED 投光器については、発注当初、陸上競技大会が夜間にも開催されることを想定し、設置することとしていたが、陸上競技大会の主 催者団体と整備後の運用について改めて協議したところ、夜間に写 真判定を必要とする競技は行わないとの大会運営方針が示されたこ とから、LED 投光器を取り止める等、設計変更を行うと共に、これ らの変更に伴う検討や協議に不測の日数を要したことから、工期延 長の必要が生じた。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	キュウセツAQUA株式会社
同上に係る住所	福岡県福岡市博多区博多駅東1-3-10
公共工事等の名称	鳥栖市浄化センター等 維持管理業務
工事（業務）の場所	鳥栖市真木町外
工事（業務）の種類	その他委託業務
工事（業務）の概要	鳥栖市浄化センター等保守点検業務・運転操作監視業務・水質試験業務等
工事（業務）着手の時期	令和4年4月1日
工事（業務）完了の時期	令和7年3月31日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	1,092,984,200円（変更前 1,056,130,900円）
予定価格（税込）	1,023,900,000円
契約変更の時期	令和7年3月28日
変更契約の理由	本業務において、当初の設計から変更が生じたため、委託金額の変更（増額・減額）を行いたい。 1：令和6年3月に佐賀県公共工事設計労務単価（電工）に定める労務単価基準額が変更になったことを受け、維持管理業務包括委託仕様書の第50条に基づき、委託金額変更（増額）を行いたい。 2：令和6年3月に鳥栖市浄化センター増設工事が完了し、処理能力（m³/日）が変更となったことにより、令和6年4月より浄化センターの保守点検人数に変更が生じたため、委託金額変更（増額）を行いたい。 3：浄化センター、北部中継ポンプ場、マンホールポンプ場、し尿等受入施設の光熱水費（電気代）が当初設計より増加したため、増額変更を行いたい。 また、浄化センター、北部中継ポンプ場、マンホールポンプ場、し尿等受入施設の薬品費が当初設計より減少したため、減額変更を行いたい。