

## 公共工事等契約変更内容公表書

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| 契約の相手方の<br>商号又は名称 | 株式会社サンビルサービスセンター鳥栖支店         |
| 同上に係る住所           | 鳥栖市酒井西町832-6                 |
| 公共工事等の名称          | 鳥栖市立図書館清掃業務                  |
| 工事（業務）の場所         | 鳥栖市布津原町                      |
| 工事（業務）の種類         | 清掃業務                         |
| 工事（業務）の概要         | 鳥栖市立図書館の清掃業務                 |
| 工事（業務）着手の時期       | 令和5年4月1日                     |
| 工事（業務）完了の時期       | 令和8年3月31日（変更無し）              |
| 契約金額（税込）          | 18,257,088円（変更前 17,689,320円） |
| 予定価格（税込）          | 17,748,720円                  |
| 契約変更の時期           | 令和7年4月1日                     |
| 変更契約の理由           | 人件費高騰による賃金増額のため              |

公共工事等契約変更内容公表書

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約の相手方の<br>商号又は名称 | 株式会社牟田林業緑化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 同上に係る住所           | 佐賀県鳥栖市河内町1728-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 公共工事等の名称          | 新産業集積エリア整備事業 公園緑地整備工事（公園1その1）                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 工事（業務）の場所         | 鳥栖市 幸津町                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 工事（業務）の種類         | 造園                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 工事（業務）の概要         | 新産業集積エリア内公園1の工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 工事（業務）着手の時期       | 令和6年11月29日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 工事（業務）完了の時期       | 令和7年5月2日（変更前 ***** ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 契約金額（税込）          | 22,577,500円（変更前 18,700,000円）                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 予定価格（税込）          | 19,305,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 契約変更の時期           | 令和7年4月10日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 変更契約の理由           | <p>本工事は、新産業集積エリア整備事業に伴い緩衝緑地帯として整備する公園緑地の整備工事である。</p> <p>当初、施工区間までアサヒビール株式会社の工場敷地内を通り移動する計画であったが、降雨の影響で地盤が緩くなり、工場敷地へ轍ができ、車両の走行が困難となったため、施工箇所まで円滑に移動できるよう砕石でつくる仮設道路を設置することとした。</p> <p>また、張芝を行うにあたり基盤となる地盤が、造成時の転圧や圧密沈下によりきつく締め固まっており、土質試験を行ったところ土壌が固く、透水性が悪い状態であったため、芝の育成が促されるよう、土壌改良を行うこととした。</p> <p>以上のことから、工事費を増額して変更したい。</p> |

公共工事等契約変更内容公表書

|                   |                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約の相手方の<br>商号又は名称 | 株式会社牟田林業緑化                                                                                                                                        |
| 同上に係る住所           | 佐賀県鳥栖市河内町1728-2                                                                                                                                   |
| 公共工事等の名称          | 鳥栖市公共下水道事業 国道3号拡幅事業に伴う污水管移設工事<br>(その7)                                                                                                            |
| 工事(業務)の場所         | 鳥栖市原町ほか                                                                                                                                           |
| 工事(業務)の種類         | 土木一式                                                                                                                                              |
| 工事(業務)の概要         | VUφ150 : (設置) L=99.3m (撤去) L=87.1m<br>VUφ200 : (撤去) L=13.3m                                                                                       |
| 工事(業務)着手の時期       | 令和6年12月13日                                                                                                                                        |
| 工事(業務)完了の時期       | 令和7年5月16日 (変更前 ***** )                                                                                                                            |
| 契約金額(税込)          | 11,936,100円 (変更前 18,700,000円)                                                                                                                     |
| 予定価格(税込)          | 19,129,000円                                                                                                                                       |
| 契約変更の時期           | 令和7年5月15日                                                                                                                                         |
| 変更契約の理由           | <p>本工事は、国道拡幅に伴う污水管移設工事である。</p> <p>当初国交省の施工範囲を確認のもと、市の施工範囲を決定し、発注していた。しかし国交省の変更により、施工範囲が減少したため、本工事で移設できる範囲が減少した。</p> <p>上記の理由により、減額の変更設計を行いたい。</p> |

公共工事等契約変更内容公表書

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約の相手方の<br>商号又は名称 | 株式会社大同工務店                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 同上に係る住所           | 佐賀県鳥栖市神辺町1418-4                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 公共工事等の名称          | 社会資本整備総合交付金事業 田代大官町・萱方線ほか1路線 道路<br>路構造物設置工事（3・4号函渠）                                                                                                                                                                                                                                       |
| 工事（業務）の場所         | 鳥栖市萱方町ほか                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 工事（業務）の種類         | 土木一式                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 工事（業務）の概要         | ボックスカルバート 1,000×1,000 L=8.4m<br>3,000×1,700 L=7.6m                                                                                                                                                                                                                                        |
| 工事（業務）着手の時期       | 令和6年10月21日                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 工事（業務）完了の時期       | 令和7年5月30日 （変更前 ***** ）                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 契約金額（税込）          | 30,836,300円（変更前 29,942,000円）                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 予定価格（税込）          | 30,558,000円                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 契約変更の時期           | 令和7年5月22日                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 変更契約の理由           | <p>本工事は、市道田代大官町・萱方線ほか1路線の道路構造物設置工事を行うものである。</p> <p>当初、現場発生土を石灰改良して埋戻土に利用する計画だったが、室内配合試験の結果、想定より添加剤の配合量が増えることとなったことから、市内の流用土を活用する場合と添加量を増やす場合とを経済比較し流用土を活用することとした。これに伴い残土処分費や流用土の運搬費が増加した。</p> <p>また、本工事は受注者希望の「週休2日施行工事」であり一定の現場閉所率を確認できたため、週休2日補正を行うこととした。</p> <p>以上の事由により増額変更を行いたい。</p> |

公共工事等契約変更内容公表書

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約の相手方の<br>商号又は名称 | 株式会社大同工務店                                                                                                                                                                                                                                      |
| 同上に係る住所           | 佐賀県鳥栖市神辺町1418-4                                                                                                                                                                                                                                |
| 公共工事等の名称          | 社会資本整備総合交付金事業 田代大官町・萱方線ほか1路線道路改良工事（その2）                                                                                                                                                                                                        |
| 工事（業務）の場所         | 鳥栖市萱方町                                                                                                                                                                                                                                         |
| 工事（業務）の種類         | 土木一式                                                                                                                                                                                                                                           |
| 工事（業務）の概要         | 道路改良工事                                                                                                                                                                                                                                         |
| 工事（業務）着手の時期       | 令和6年10月4日                                                                                                                                                                                                                                      |
| 工事（業務）完了の時期       | 令和7年5月30日（変更前 ***** ）                                                                                                                                                                                                                          |
| 契約金額（税込）          | 74,132,300円（変更前 70,532,000円）                                                                                                                                                                                                                   |
| 予定価格（税込）          | 71,973,000円                                                                                                                                                                                                                                    |
| 契約変更の時期           | 令和7年5月22日                                                                                                                                                                                                                                      |
| 変更契約の理由           | <p>本工事は、市道田代大官町・萱方線ほか1路線の道路改良工事を行うものである。</p> <p>本工事範囲は取付け道路が多く、片側交互通行にて工事を行うにあたり鳥栖警察署との協議を踏まえ交通誘導員の増員が必要となった。</p> <p>また、本工事は佐賀県が実施する「週休2日施行工事」の対象工事であり、毎月の報告を受け4週8休以上の現場閉所率であることを確認できたため、諸経費における週休2日の補正を行うこととした。</p> <p>以上のことから、増額変更を行いたい。</p> |

公共工事等契約変更内容公表書

|                   |                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約の相手方の<br>商号又は名称 | 有限会社近藤興業                                                                                                                                                             |
| 同上に係る住所           | 佐賀県鳥栖市曾根崎町1047-22                                                                                                                                                    |
| 公共工事等の名称          | 県道新鳥栖停車場線導・配水管（幹線）布設工事5工区（蔵上町）                                                                                                                                       |
| 工事（業務）の場所         | 鳥栖市蔵上町                                                                                                                                                               |
| 工事（業務）の種類         | 水道施設                                                                                                                                                                 |
| 工事（業務）の概要         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・配水管 本設DCIP-NS形Φ700mm L=43.5m</li> <li>・導水管 本設DCIP-NS形Φ700mm L=43.0m</li> </ul>                                               |
| 工事（業務）着手の時期       | 令和6年12月20日                                                                                                                                                           |
| 工事（業務）完了の時期       | 令和7年5月30日（変更前 ***** ）                                                                                                                                                |
| 契約金額（税込）          | 65,528,100円（変更前 64,460,000円）                                                                                                                                         |
| 予定価格（税込）          | 65,659,000円                                                                                                                                                          |
| 契約変更の時期           | 令和7年5月22日                                                                                                                                                            |
| 変更契約の理由           | <p>本工事は、導水管及び配水管を開削工法にて歩道内に並列して布設する工事である。</p> <p>本工事は「週休2日施行工事特記仕様書」を定めており、受注業者より週休2日の実施希望があり、実施工程表より4週8休の取得状況の確認ができたため、週休2日補正を行う。</p> <p>以上の事由により、契約金額の変更を行いたい。</p> |

公共工事等契約変更内容公表書

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約の相手方の<br>商号又は名称 | 株式会社飛鳥緑化建設                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 同上に係る住所           | 佐賀県鳥栖市牛原町550-3                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 公共工事等の名称          | 鳥栖市公共下水道事業 中部第3314（養父町）污水管築造工事                                                                                                                                                                                                                                            |
| 工事（業務）の場所         | 鳥栖市養父町                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工事（業務）の種類         | 土木一式                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 工事（業務）の概要         | VUφ150（延長）L=211.5m                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 工事（業務）着手の時期       | 令和6年12月20日                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 工事（業務）完了の時期       | 令和7年5月30日（変更前 ***** ）                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 契約金額（税込）          | 20,496,300円（変更前 19,548,100円）                                                                                                                                                                                                                                              |
| 予定価格（税込）          | 12,793,000円                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 契約変更の時期           | 令和7年5月27日                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 変更契約の理由           | <p>本工事は、污水管を築造する工事である。</p> <p>工事に着手したところ、事前に横断水路や他占用物などの埋設調査を行っていたが、計画掘削箇所に近接して用途不明な重力式擁壁が埋設されていたことが発覚した。</p> <p>現地地盤は砂や礫が多く、計画掘削箇所と重力式擁壁の間が狭いことから、掘削時に土砂が崩落してしまう状況であった。そのため、土砂崩落による事故を未然に防ぐ対応として、崩落の恐れがある部分を取り除く必要が生じた。</p> <p>これにより、掘削や埋戻しなど土工量が増加したことに伴う増額変更を行いたい。</p> |

公共工事等契約変更内容公表書

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約の相手方の<br>商号又は名称 | 鳥栖設備工業有限会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 同上に係る住所           | 佐賀県鳥栖市真木町2050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 公共工事等の名称          | 県道中原鳥栖線導水管布設工事10工区（水管橋上部工）（真木町）                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 工事（業務）の場所         | 鳥栖市真木町                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 工事（業務）の種類         | 水道施設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工事（業務）の概要         | 水管橋上部工 L=35.8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 工事（業務）着手の時期       | 令和6年7月26日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 工事（業務）完了の時期       | 令和7年6月30日（変更前 ***** ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 契約金額（税込）          | 171,087,400円（変更前164,780,000円）                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 予定価格（税込）          | 166,375,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 契約変更の時期           | 令和7年6月25日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 変更契約の理由           | <p>本工事は、轟木川にかかる導水管布設における水管橋の上部工の設置工事である。</p> <p>当初、本工事により布設した導水管の両端は、引き続き、次工区の工事において導水管を接続させることを計画していた。しかし、本工事が工期延伸を行ったことにより、本工事の完了時期が出水期となったことから、河川区域内での施工を計画していた次工区の工事は、本工事に引き続いて施工することができなくなったため、本工事により布設した導水管の両端に継輪部材を用いて閉栓する必要性が生じた。</p> <p>また、大型クレーンによる架設において、施工性、安全性を考慮し、敷鉄板及び交通誘導員を増工する必要性が生じた。</p> <p>これらのことから、増額変更したい。</p> |

公共工事等契約変更内容公表書

|                   |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約の相手方の<br>商号又は名称 | 今泉建設株式会社                                                                                                                                                                           |
| 同上に係る住所           | 佐賀県鳥栖市轟木町956-1                                                                                                                                                                     |
| 公共工事等の名称          | 蔵上井堰農業用施設災害復旧工事                                                                                                                                                                    |
| 工事（業務）の場所         | 鳥栖市養父町                                                                                                                                                                             |
| 工事（業務）の種類         | 土木一式                                                                                                                                                                               |
| 工事（業務）の概要         | 農業用施設災害復旧工事<br>護床工 消波根固めブロック A=149m <sup>2</sup> 140m <sup>2</sup><br>頭首工コンクリート打設 V=205m <sup>3</sup> 212m <sup>2</sup><br>大型土のう設置・撤去 N=288袋 236袋                                  |
| 工事（業務）着手の時期       | 令和6年10月21日                                                                                                                                                                         |
| 工事（業務）完了の時期       | 令和7年6月30日 （変更前 ***** ）                                                                                                                                                             |
| 契約金額（税込）          | 49,177,700円（変更前 46,915,000円）                                                                                                                                                       |
| 予定価格（税込）          | 47,883,000円                                                                                                                                                                        |
| 契約変更の時期           | 令和7年6月27日                                                                                                                                                                          |
| 変更契約の理由           | 本工事は令和5年7月豪雨により被災した蔵上井堰の災害復旧工事である。<br>河床掘削の結果、転石が多数確認された。転石は場外へ搬出する必要があったため、小運搬車にて場外搬出することとした。<br>また、河川内施工の際に水量が想定よりも多かったため、当初よりポンプを増設し対応した。<br>上記の結果、当初設計金額を上回るため、増額の設計変更をおこないたい。 |