

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	有限会社豊
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市幸津町1384
公共工事等の名称	鳥栖北小学校特別支援学級間仕切設置工事
工事（業務）の場所	鳥栖市 本町
工事（業務）の種類	建築一式
工事（業務）の概要	鳥栖北小学校図工室を特別支援学級として使用するための間仕切 設置工事
工事（業務）着手の時期	令和7年6月23日
工事（業務）完了の時期	令和7年9月1日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	3,625,600円（変更前 3,299,998円）
予定価格（税込）	3,993,000円
契約変更の時期	令和7年8月8日
変更契約の理由	当初設計では、新築及び改修の履歴を記録した資料に基づき、改修の内容、資材の仕様又は施工上の制約等を設計図書に示していた。しかし、天井及び床の仕上材を撤去したところ、電灯設備や共聴設備の配線、冷暖房設備の配線・配管、天井仕上材又は床下地材等設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しなかったことから、建築関連法令に基づき、工事現場の状況を踏まえ、間仕切設置に必要な措置を行うこととなり、鳥栖市工事請負契約書第18条第4項第2号又は第19条の規定により設計図書の変更を行ったため、工事費の増額を行う。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社坂口組
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市神辺町450-3
公共工事等の名称	国道3号配水管布設工事1工区（原町外）
工事（業務）の場所	鳥栖市原町外
工事（業務）の種類	水道施設
工事（業務）の概要	本設DCIP - GX形Φ75mm L=284.9m 本設HIVPΦ75mm L=1.0m 本設HIVPΦ50mm L=4.2m 本設HIVPΦ40mm L=0.0m
工事（業務）着手の時期	令和6年11月29日
工事（業務）完了の時期	令和7年9月19日（変更前 令和7年8月29日）
契約金額（税込）	17,865,100円（変更前 15,400,000円）
予定価格（税込）	15,730,000円
契約変更の時期	令和7年8月27日
変更契約の理由	本工事は、国道3号線の道路改良工事に伴い配水管布設を行う工事である。 国道への取付道路（市道）の埋設管施工にて、沿線の運送会社の乗入れ口での施工について、協議・調整が必要となり、不測の日数を要することとなった。また、その協議・調整の結果、施工時期を変更し、一部夜間工事へ変更する必要が生じた。 また、道路改良工事の他工区において、国との調整で急遽、水道管布設工事を実施する箇所が生じたため、工程上速やかに対応できる本施工業者に増工したい。 以上の事由により、工事期間の延長及び増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社大同工務店
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市神辺町1418-4
公共工事等の名称	県道中原鳥栖線導水管布設工事9工区（水管橋下部工）（真木町）
工事（業務）の場所	鳥栖市真木町
工事（業務）の種類	土木一式
工事（業務）の概要	水管橋下部工 1箇所
工事（業務）着手の時期	令和6年7月26日
工事（業務）完了の時期	令和7年8月29日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	51,590,000円（変更前 58,080,000円）
予定価格（税込）	59,268,000円
契約変更の時期	令和7年8月27日
変更契約の理由	本工事は、導水管布設工事に伴う今川橋水管橋左岸側下部工の設置工事である。 本工事の施工においては工事用地の確保が必要なため、当初、設計において借地料を計上し請負者と地権者との間で借地契約の締結を計画していた。しかし、地権者の強い要望により、本市と地権者との間で借地契約を締結することとしたため、本工事の設計に計上した借地料を減額する。 また、市内の近接工事で仮設盛土を設置する計画があるため、当初処分する計画としていた本工事の仮設盛土の残土を浄化センター西側の敷地へ仮置きすることとしたため処分費が不要となった。 以上により、減額変更を行う。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社九州日立システムズ営業統括本部
同上に係る住所	福岡県福岡市博多区博多駅南2-12-22
公共工事等の名称	鳥栖市上下水道料金システムハードウェア・ソフトウェア保守業務
工事（業務）の場所	鳥栖市宿町
工事（業務）の種類	上下水道施設維持管理業
工事（業務）の概要	鳥栖市上下水道料金システムハードウェア・ソフトウェア保守業務
工事（業務）着手の時期	令和7年4月1日
工事（業務）完了の時期	令和8年3月31日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	2,463,560円（変更前 2,442,000円）
予定価格（税込）	2,442,000円
契約変更の時期	令和7年9月1日
変更契約の理由	水道料金システム用として追加導入したパソコン2台分について、水道料金システムに対する追加アクセスライセンスが必要なため、ソフトウェア保守費用の増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	中央コンサルタンツ株式会社佐賀事務所
同上に係る住所	佐賀県佐賀市駅南本町5-1
公共工事等の名称	鳥栖駅東短期施策基本検討業務
工事（業務）の場所	鳥栖市
工事（業務）の種類	土木関係建設コンサルタント業務
工事（業務）の概要	本業務は、方向性の示された鳥栖駅東短期施策について具体化に向けた基本検討を行うとともに、駅周辺の公共施設整備の在り方や機能配置・施設規模の検討を行い、駅周辺の活性化につながる、魅力的かつ持続可能な駅周辺のまちづくり構想を策定するもの。
工事（業務）着手の時期	令和6年7月22日
工事（業務）完了の時期	令和7年9月30日（変更前 ****）
契約金額（税込）	37,671,700円（変更前 29,977,200円）
予定価格（税込）	29,977,200円
契約変更の時期	令和7年9月10日
変更契約の理由	当該業務は、鳥栖駅東短期施策の具体化に向けた基本検討を行うものである。さらに鳥栖駅東短期施策えき・まちづくり協議会（実務者会議）を開催し、駅東短期施策の円滑な事業推進に向けた検討を行う業務である。 第2回協議会（令和7年2月開催）にて、鳥栖駅東短期施策案の比較評価に伴い、安全性の確認の必要性についてご意見をいただいたため、当初予定していなかった追加の調査（人流シミュレーションによる安全性の確認）が必要となった。 以上の理由により、増額変更したい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	J R九州コンサルタンツ株式会社
同上に係る住所	福岡県福岡市博多区博多駅東1-1-14
公共工事等の名称	令和6年度 鳥栖駅東短期施策構造検討業務
工事（業務）の場所	鳥栖市
工事（業務）の種類	土木関係建設コンサルタント業務
工事（業務）の概要	鳥栖駅東短期施策の具体化に向けた各短期施策案の構造検討を行うもの。
工事（業務）着手の時期	令和6年6月17日
工事（業務）完了の時期	令和7年9月30日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	10,791,000円（変更前 9,900,000円）
予定価格（税込）	9,900,000円
契約変更の時期	令和7年9月22日
変更契約の理由	当該業務は、鳥栖駅東短期施策の具体化に向けた各短期施策案の構造検討を行うものである。 短期施策各案の検討の深度化に伴い、第1-1案（地下通路延伸案）は工事で支障する線路の配置を変更する配線変更が必要なことが判明し、当初予定していなかった追加の検討（配線変更範囲及び概算費用算出）が必要となった。 以上の理由により、増額変更したい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社牟田林業緑化
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市河内町1728-2
公共工事等の名称	若葉まちづくり推進センター屋外広場改修工事（その2）
工事（業務）の場所	鳥栖市 萱方町
工事（業務）の種類	造園
工事（業務）の概要	若葉まちづくり推進センタージョギングロード及び運動広場の改修
工事（業務）着手の時期	令和7年6月13日
工事（業務）完了の時期	令和7年11月14日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	29,203,900円（変更前 27,016,000円）
予定価格（税込）	27,841,000円
契約変更の時期	令和7年9月26日
変更契約の理由	本工事は、若葉まちづくり推進センターのグラウンド整備及びジョギングロードの改修工事である。 当初、グラウンド整備については『屋外スポーツ施設の建設指針』に則り、排水勾配を0.5%に設計していた。しかし、現地確認したところ、グラウンド表面に水道や水溜まりができ易い状況だったため、排水勾配を見直す必要が生じた。当初の整備計画を見直した結果、表層工である真砂土の量が増加した。 以上のことから、増額変更を行いたい。