

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社アイワ
同上に係る住所	佐賀県佐賀市北川副町大字江上186-1
公共工事等の名称	鳥栖市浄水場返送ポンプ分解修繕工事（2号）
工事（業務）の場所	鳥栖市原古賀町
工事（業務）の種類	機械器具設置
工事（業務）の概要	鳥栖市浄水場返送ポンプ分解修繕工事（2号）
工事（業務）着手の時期	令和7年7月9日
工事（業務）完了の時期	令和8年3月13日（変更前 令和7年10月31日）
契約金額（税込）	4,796,000円（変更前 3,366,000円）
予定価格（税込）	3,366,000円
契約変更の時期	令和7年10月6日
変更契約の理由	返送ポンプ（2号）の分解整備を行う中で、新たな不具合箇所が見つかった。軸受けブラケット（ベアリングケーシング）、ステーター、ポンプケーシング、ローターが損傷していることが分かり、ポンプを正常に稼働させるためには、これらの部品を交換する必要がある。 このことから、新たに部品交換を追加するため、工期の延長および請負金額の増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	タナカ設計事務所
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市幸津町1301-1
公共工事等の名称	鳥栖北小学校校舎照明LED化工事設計業務
工事（業務）の場所	鳥栖市 本町
工事（業務）の種類	建築関係建設コンサルタント業務
工事（業務）の概要	鳥栖北小学校校舎照明LED化工事の設計業務
工事（業務）着手の時期	令和7年7月22日
工事（業務）完了の時期	令和7年10月31日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	1,464,100円（変更前 1,562,000円）
予定価格（税込）	1,584,000円
契約変更の時期	令和7年10月14日
変更契約の理由	当初アスベスト分析調査を予定していたが、分析調査前に事前調査を行い、教室及び廊下天井材の品番を確認したところ、アスベスト無しということが判明した。これに伴い、当該調査が不要となり、設計内容から削除する必要が生じたため。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	山口修建築設計事務所
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市轟木町1381-1
公共工事等の名称	麓地区地域防災拠点施設新築工事設計業務
工事（業務）の場所	鳥栖市山浦町
工事（業務）の種類	建築関係建設コンサルタント業務
工事（業務）の概要	麓地区地域防災拠点施設の新築・外構・擁壁及び消防サイレン・ 防災行政無線移設の設計業務
工事（業務）着手の時期	令和7年6月27日
工事（業務）完了の時期	令和7年11月28日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	5,199,700円（変更前 5,016,000円）
予定価格（税込）	5,390,000円
契約変更の時期	令和7年10月29日
変更契約の理由	土質調査費について、同規模の設計事例をもとに、スクリーウ エイト貫入試験を見込んでいたものの、調査を実施した結果、場 所によって強度にばらつきがあり、地盤バランスが悪いことが判 明した。 上記を踏まえ、詳細な地盤強度・支持力確認のため、追加で標 準貫入試験を行う必要が生じたため、変更を行うものである。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社飛鳥緑化建設
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市牛原町550-3
公共工事等の名称	新庁舎整備事業 外構等工事（その5）
工事（業務）の場所	鳥栖市 宿町
工事（業務）の種類	造園
工事（業務）の概要	新庁舎整備に伴う北側張芝及び暗渠排水工事
工事（業務）着手の時期	令和7年3月24日
工事（業務）完了の時期	令和7年11月7日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	51,601,000円（変更前 45,925,000円）
予定価格（税込）	47,344,000円
契約変更の時期	令和7年11月4日
変更契約の理由	本工事は、新庁舎整備に向け、敷地内に多目的広場及び臨時駐車スペースなどを整備するものであるが、受注業者である造園業者と既存樹木を現地確認した結果、一部樹木が枯損木であり、倒木の恐れがあることが判明したことから、樹木伐採を行う必要が生じたため。あわせて、雨天時に敷地沿い歩道や轟木川沿い遊歩道を現地確認した結果、敷地内土砂が流出していることが判明したことから、表土の流出を防ぐために、張芝範囲を追加する必要が生じたため。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社龍建設
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市儀徳町2276-6
公共工事等の名称	鳥栖市民文化会館底拡張工事
工事（業務）の場所	鳥栖市宿町
工事（業務）の種類	建築一式
工事（業務）の概要	鳥栖市民文化会館の底拡張工事
工事（業務）着手の時期	令和7年6月13日
工事（業務）完了の時期	令和7年11月28日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	30,912,200円（変更前 28,501,000円）
予定価格（税込）	28,853,000円
契約変更の時期	令和7年11月10日
変更契約の理由	車椅子用駐車場底基礎部の地盤改良土掘削については、掘削した結果、既存の土壌が地盤改良されていることが判明したことから、油圧ブレーカーにて地盤改良部を小割後、掘削する必要が生じた。 また、既存玄関底足元の給水管切り回しについては、掘削した結果、既存玄関底の基礎に巻き込まれた状態で給水管が設置されていることが判明したことから、給水管を切り回しする必要が生じた。 さらに、アルミ底の形状変更については、来館者へのさらなる利便性向上のため、車椅子駐車場底の高さや建物側面底の範囲を変更した。 これらの理由から、工事請負契約書第18条、19条に基づき契約及び請負代金の変更を行う。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	朝日テクノ株式会社
同上に係る住所	佐賀県佐賀市大和町梅野280
公共工事等の名称	九千部山横断線橋梁点検診断業務
工事（業務）の場所	鳥栖市河内町
工事（業務）の種類	土木関係建設コンサルタント業務
工事（業務）の概要	大谷橋梁点検診断業務
工事（業務）着手の時期	令和7年8月4日
工事（業務）完了の時期	令和7年12月12日（変更前*****）
契約金額（税込）	1,785,300円（変更前1,529,000円）
予定価格（税込）	2,288,000円
契約変更の時期	令和7年11月17日
変更契約の理由	本業務は九千部山横断線にかかる大谷橋の点検診断業務である。 橋梁点検の支障となる範囲の雑木の伐採に着手したところ、支障木の枝葉に隠れた不可視の部分からスズメバチの巣が発見されたため、巣の撤去が必要となった。また、支障木の伐採については当初から想定していたが、処分数量については目測での推定が困難であったため、処分場へ搬入された記録をもとに処分数量の確定を行うこととした。 以上の理由により増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	古賀設備工事株式会社鳥栖営業所
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市酒井西町字柳原346
公共工事等の名称	鳥栖市民文化会館給排水設備等改修工事
工事（業務）の場所	鳥栖市宿町
工事（業務）の種類	管
工事（業務）の概要	鳥栖市民文化会館における給排水設備及び内装等の改修
工事（業務）着手の時期	令和7年6月6日
工事（業務）完了の時期	令和7年11月28日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	80,106,400円（変更前 69,080,000円）
予定価格（税込）	70,499,000円
契約変更の時期	令和7年11月17日
変更契約の理由	既存埋設配管については、土間コンクリートをはつり終えた結果、埋設配管下部で地盤沈下が発生しており、各所で污水管の断裂や逆勾配になっていることが確認された。また、埋設配管改修にあたり、電気用配管・配線が改修に支障となる場所に位置していることも判明した。さらに室外機基礎を撤去した結果、近接している雨水管が断裂していることも確認された。 あわせて、室内扉の鍵・壁・巾木について、設計図では、改修範囲となっていなかったものの現地を確認した結果、管理上、鍵の交換が必要なことや、壁・巾木に傷・剥がれ・汚れが多数あることが判明した。 これらの理由から、工事請負契約書第18条、19条に基づき契約及び請負代金の変更を行う。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	富士フイルムシステムサービス株式会社公共事業本部 西日本支店
同上に係る住所	福岡県福岡市博多区博多駅東2-14-1
公共工事等の名称	鳥栖市窓口業務支援システム後方連携構築業務
工事（業務）の場所	鳥栖市宿町
工事（業務）の種類	その他委託業務
工事（業務）の概要	鳥栖市窓口業務支援システムにおける、異動届書の作成データ出力作業。
工事（業務）着手の時期	令和7年8月21日
工事（業務）完了の時期	令和8年3月20日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	3,058,000円（変更前 1,958,000円）
予定価格（税込）	1,958,000円
契約変更の時期	令和7年11月21日
変更契約の理由	住民基本台帳システムの標準化が延伸となったことから、文字変換テーブルの作成が追加で必要となったため。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社オオバ佐賀営業所
同上に係る住所	佐賀市栄町2-8
公共工事等の名称	市道九畝谷線測量設計業務
工事（業務）の場所	鳥栖市立石町
工事（業務）の種類	土木関係建設コンサルタント業務
工事（業務）の概要	市道九畝谷線の現道拡幅及び舗装整備に必要な測量及び実施設計を行う。
工事（業務）着手の時期	令和7年5月16日
工事（業務）完了の時期	令和8年3月24日（変更前 令和7年12月12日）
契約金額（税込）	11,397,100円（変更前 9,592,000円）
予定価格（税込）	14,377,000円
契約変更の時期	令和7年11月21日
変更契約の理由	本業務は市道九畝谷線について、現道の拡幅整備における路線測量及び詳細設計を行うものである。 業務において、現地測量を実施するにあたり、業務箇所では樹木が密集しており、当初予定していた基準点の数量では測量機器と基準点の見通しが確保できないことが判明した。そのため、基準点及び補助基準点の追加を行った。 また、コントロールポイント（共有者多数で避けるべき土地）に道路計画線が支障しないよう、別契約による用地測量と同時並行で進める必要が生じた為、不足の日数を要した。 以上のことから、工期延長及び増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社旭日緑化建設
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市江島町3256-508
公共工事等の名称	街路等先行取得用地草刈業務
工事（業務）の場所	鳥栖市田代大官町ほか
工事（業務）の種類	公園・用地
工事（業務）の概要	草刈
工事（業務）着手の時期	令和7年5月23日
工事（業務）完了の時期	令和7年11月28日（変更前*****）
契約金額（税込）	3,781,800円（変更前 3,696,000円）
予定価格（税込）	3,773,000円
契約変更の時期	令和7年11月25日
変更契約の理由	本業務は街路等の先行取得用地の草刈等を行うものである。 当初設計から、草刈り範囲の変更及び草処分量が増加したため、増額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	アーバンテクノ株式会社鳥栖営業所
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市村田町125-24
公共工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 国土交通省・今町線ほか1路線道路詳細設計業務
工事（業務）の場所	鳥栖市永吉町ほか
工事（業務）の種類	土木関係建設コンサルタント業務
工事（業務）の概要	道路詳細設計 L=0.85km
工事（業務）着手の時期	令和6年12月20日
工事（業務）完了の時期	令和7年12月16日 （変更前 ***** ）
契約金額（税込）	18,125,800円（変更前 17,589,000円）
予定価格（税込）	19,448,000円
契約変更の時期	令和7年12月5日
変更契約の理由	本業務は、国土交通省・今町線ほか1路線道路改良事業における道路詳細設計業務を行うものである。 詳細設計を進めていく中で、擁壁の安定計算を行ったところ、現地盤の支持力不足が2箇所あり、対策工として地盤改良の検討及び設計が必要となった。 以上のことから、擁壁の地盤改良の検討業務を追加することとなったため、金額の変更（増額）を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	朝日テクノ株式会社
同上に係る住所	佐賀県佐賀市大和町梅野280
公共工事等の名称	頭野橋一般通行用仮橋設計及び復元設計業務
工事（業務）の場所	鳥栖市河内町
工事（業務）の種類	建築関係建設コンサルタント業務
工事（業務）の概要	頭野橋調査測量業務
工事（業務）着手の時期	令和7年6月27日
工事（業務）完了の時期	令和8年1月30日（変更前 ***** ）
契約金額（税込）	4,607,900円（変更前 11,440,000円）
予定価格（税込）	12,342,000円
契約変更の時期	令和7年12月17日
変更契約の理由	本業務は林道頭野芳谷線にかかる老朽化した頭野橋の補修工事の設計業務である。当初の想定では老朽化した支承の取り替えにあたり、ジャッキアップが必要で相当の段差となり、長期間通行不可になるため、一般通行用の仮橋を架設して通行確保を行う予定であった。業務を進めていく中で支承の取り替え工法を検討した結果、自動車の荷重を考慮した場合でも、支承を取り換える際に必要なジャッキアップの高さが数ミリ程度であり、ジャッキアップを行ったままでも一般通行が可能となる結果となった。そのため、仮橋の架設が不要となり、仮橋の設計及び架設位置を選定するための測量業務、地質調査業務が不要となったため、減額変更を行いたい。

公共工事等契約変更内容公表書

契約の相手方の 商号又は名称	株式会社トスプロ
同上に係る住所	佐賀県鳥栖市儀徳町2927-1
公共工事等の名称	国道34号外消火栓布設工事（轟木町外）
工事（業務）の場所	鳥栖市轟木町外
工事（業務）の種類	水道施設
工事（業務）の概要	消火栓 N=2か所
工事（業務）着手の時期	令和7年8月25日
工事（業務）完了の時期	令和8年1月9日（変更前 *****）
契約金額（税込）	3,514,500円（変更前 3,377,000円）
予定価格（税込）	3,487,000円
契約変更の時期	令和7年12月26日
変更契約の理由	本工事は、消火栓布設を行う工事である。 養父町交差点に近い工事箇所について、工事発注後、沿線事業者から、施工時、片側交互通行の状態で会社からの出入りを行うと、視認も悪く危険でもあり、営業にも支障が出るため夜間施工での要望があった。 以上の事由により、増額変更を行いたい。